



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	978072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO D'AREIA	EMEI JOSÉ ANTÔNIO FALCÃO	EMEI JOSÉ ANTÔNIO FALCÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	CRECHE FNDE	3.752.543,51	% Período:	1,80%	13,81%	2,16%	9,38%	8,86%	11,63%	11,01%	10,26%	12,46%	6,94%	8,07%	3,61%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.009,13	% Período:	93,05%											6,95%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	146.259,48	% Período:		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	16,67%
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	41.109,27	% Período:	37,19%		6,98%	6,98%		6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	3.101,14	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÕES	224.809,61	% Período:		74,63%	25,37%									
1.6.	SUPERESTRUTURA	435.021,06	% Período:									100,00%			
1.7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	252.964,05	% Período:								100,00%				
1.8.	ESQUADRIAS	485.124,00	% Período:					1,34%		78,82%				19,84%	
1.9.	CERCAMENTO	315.843,24	% Período:		97,16%	2,84%									
1.10.	SISTEMAS DE COBERTURA	244.909,06	% Período:						100,00%						
1.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.355,80	% Período:		100,00%										
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	313.809,30	% Período:					100,00%							
1.13.	SISTEMAS DE PISOS	187.992,67	% Período:				100,00%								
1.14.	PINTURAS E ACABAMENTOS	176.604,62	% Período:						100,00%						
1.15.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	148.799,07	% Período:				100,00%								
1.16.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22.827,79	% Período:							68,88%	31,12%				
1.17.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	81.788,77	% Período:								100,00%				
1.18.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	87.138,92	% Período:										100,00%		
1.19.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.160,62	% Período:												100,00%
1.20.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	52.161,91	% Período:											2,81%	97,19%
1.21.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	5.775,09	% Período:										100,00%		
1.22.	QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO	11.898,22	% Período:									100,00%			
1.23.	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	28.244,84	% Período:								100,00%				
1.24.	CABOS E FIOS CONDUTORES	39.617,18	% Período:											100,00%	
1.25.	ELETROCALHAS	5.510,60	% Período:									100,00%			
1.26.	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	12.254,44	% Período:										100,00%		
1.27.	ILUMINAÇÃO	24.034,14	% Período:										100,00%		
1.28.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.557,66	% Período:												100,00%
1.29.	REDE LÓGICA	3.488,86	% Período:											100,00%	
1.30.	INFRAESTRUTURA	2.759,66	% Período:										100,00%		
1.31.	DISPOSITIVOS	11.947,34	% Período:											100,00%	
1.32.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	56.209,66	% Período:												50,00%
1.33.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	106.958,32	% Período:											99,98%	0,02%
1.34.	FECHAMENTO DE PÁTIO COBERTO EM	113.441,07	% Período:										100,00%		
1.35.	SERVIÇOS FINAIS	4.056,92	% Período:												100,00%
2.	IMPLANTAÇÃO PMPF	1.078.711,81	% Período:	3,56%	7,23%	12,82%	9,84%	14,08%		9,20%	9,75%		25,85%	1,37%	6,30%
2.1.	SERVIÇO INICIAL	4.834,26	% Período:	100,00%											
2.2.	CISTERNA	17.679,95	% Período:			89,05%	10,95%								
2.3.	CALÇADA EM BASALTO	150.256,16	% Período:		51,92%	48,08%									
2.4.	ACESSIBILIDADE	8.581,17	% Período:					100,00%							
2.5.	ESTACIONAMENTO	50.263,29	% Período:			100,00%									
2.6.	CERCAMENTO	274.142,54	% Período:	12,23%			38,01%	13,57%		36,20%					
2.7.	PISO PLAYGROUND	108.471,45	% Período:					97,82%			2,18%				
2.8.	PISO SENSORIAL	14.317,05	% Período:										100,00%		
2.9.	PLAYGROUND	110.172,01	% Período:										100,00%		
2.10.	COBERTURA	248.990,51	% Período:								41,29%		58,71%		



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	978072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO/RS	EMEI JOSÉ ANTÔNIO FALCÃO	EMEI JOSÉ ANTÔNIO FALCÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.	PLUVIAL	8.741,35	% Período:		02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
2.12.	PAISAGISMO	53.169,44	% Período:										93,90%		6,10%
2.13.	ARTE EM PAREDE	14.814,90	% Período:											100,00%	
2.14.	REVITALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS	5.392,50	% Período:												100,00%
2.15.	IDENTIFICAÇÃO VISUAL	4.828,09	% Período:												100,00%
2.16.	SERVIÇOS FINAIS	4.057,14	% Período:												100,00%
Total: R\$ 4.831.255,32			%:	2,20%	12,34%	4,54%	9,48%	10,03%	9,04%	10,61%	10,15%	9,68%	11,16%	6,58%	4,21%
Período:	Repasso:			79.034,91	444.248,20	163.422,23	341.265,95	360.926,33	325.304,28	381.790,01	365.365,84	348.341,03	401.881,52	236.715,84	151.642,39
	Contrapartida:			27.032,96	151.949,89	55.896,66	116.726,02	123.450,63	111.266,51	130.586,80	124.969,11	119.145,96	137.458,87	80.965,88	51.867,50
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			106.067,87	596.198,09	219.318,89	457.991,97	484.376,96	436.570,79	512.376,81	490.334,95	467.486,99	539.340,39	317.681,72	203.509,89
Acumulado:	%:			2,20%	14,54%	19,08%	28,56%	38,58%	47,62%	58,22%	68,37%	78,05%	89,21%	95,79%	100,00%
	Repasso:			79.034,91	523.283,11	686.705,34	1.027.971,29	1.388.897,62	1.714.201,90	2.095.991,91	2.461.357,75	2.809.698,78	3.211.580,30	3.448.296,14	3.599.938,53
	Contrapartida:			27.032,96	178.982,85	234.879,51	351.605,53	475.056,16	586.322,67	716.909,47	841.878,58	961.024,54	1.098.483,41	1.179.449,29	1.231.316,79
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:			106.067,87	702.265,96	921.584,85	1.379.576,82	1.863.953,78	2.300.524,57	2.812.901,38	3.303.236,33	3.770.723,32	4.310.063,71	4.627.745,43	4.831.255,32
Administração Local:				0,00%	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	100,00%

PASSO FUNDO/RS
Local

segunda-feira, 20 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA RAFAELA XAVIER CALIARI
CREA/CAU: A318939-2
ART/RRT: