

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	VALOR: R\$ 5.589.438,72																				
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES																TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS:	156.297,05	2,80	50,00	78.148,53	50,00	78.148,53		-		-		-		-		-		-	100,00	156.297,05
2	TERRAPLENAGEM	205.657,27	3,68	20,00	41.131,45	30,00	61.697,18	30,00	61.697,18	20,00	41.131,45		-		-		-		-	100,00	205.657,27
3	DRENAGEM:	335.952,44	6,01		-		-	50,00	167.976,22	50,00	167.976,22		-		-		-		-	100,00	335.952,44
4	PAVIMENTAÇÃO:	4.422.634,88	79,12		-		-	25,00	1.105.658,72	25,00	1.105.658,72	25,00	1.105.658,72	25,00	1.105.658,72		-		-	100,00	4.422.634,88
5	SINALIZAÇÃO:	32.564,63	0,58	-	-		-		-		-		-		-	100,00	32.564,63		-	100,00	32.564,63
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	44.787,17	0,80	4,00	1.791,49	5,00	2.239,36	27,00	12.092,54	25,00	11.196,79	32,00	14.331,89	3,00	1.343,62	2,00	895,74	2,00	895,74	100,00	44.787,17
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	391.545,28	7,01	-	-		-		-		-		-	50,00	195.772,64	25,00	97.886,32	25,00	97.886,32	100,00	391.545,28
TOTAL	SIMPLES			2,17	121.071,47	2,54	142.085,06	24,11	1.347.424,66	23,72	1.325.963,19	20,04	1.119.990,61	23,31	1.302.774,98	2,35	131.346,69	1,77	98.782,06	100,00	5.589.438,72
	ACUMULADO	5.589.438,72	100,00		121.071,47	4,71	263.156,53	28,81	1.610.581,19	52,5374	2.936.544,37	72,575	4.056.534,99	95,8828	5.359.309,96	98,2327	5.490.656,66	100	5.589.438,72		

