

**Obra**  
**AVENIDA SÃO JOSÉ (ENTRE O PÓRTICO MUNICIPAL ATÉ A RUA PADRE**  
**RÉUS) - NÃO DESONERADO**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2026 - Rio**  
**Grande do Sul**  
**SICRO3 - 01/2026 - Rio**  
**Grande do Sul**

**B.D.I.**  
**22,86%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 10.329,93	100,00% 10.329,93					
2	CANTEIRO CENTRAL	100,00% 53.243,98	50,00% 26.621,99	50,00% 26.621,99				
3	DRENAGEM	100,00% 225.498,85		50,00% 112.749,43	50,00% 112.749,42			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.508.905,75				50,00% 754.452,88	50,00% 754.452,87	
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 51.525,48						100,00% 51.525,48
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 36.413,98	3,00% 1.092,42	8,00% 2.913,12	6,00% 2.184,84	40,00% 14.565,59	40,00% 14.565,59	3,00% 1.092,42
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 9.061,75						100,00% 9.061,75
8	PASSEIO PÚBLICO	100,00% 277.392,19	10,00% 28.580,10	20,00% 57.160,19	20,00% 57.160,19	20,00% 57.160,19	20,00% 57.160,19	10,00% 28.580,10
<b>Porcentagem</b>			<b>3,06%</b>	<b>9,15%</b>	<b>7,89%</b>	<b>37,88%</b>	<b>37,88%</b>	<b>4,14%</b>
<b>Custo</b>			<b>66624,44</b>	<b>199444,73</b>	<b>172094,45</b>	<b>826178,66</b>	<b>826178,65</b>	<b>90259,75</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>3,06%</b>	<b>12,21%</b>	<b>20,10%</b>	<b>57,98%</b>	<b>95,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>66624,44</b>	<b>266069,17</b>	<b>438163,62</b>	<b>1264342,28</b>	<b>2090520,93</b>	<b>2180780,68</b>