



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de São Luiz Gonzaga	Nova instalação elétrica Francisca Lencina	EMEF Francisca Lencina

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	Nova instalação elétrica	170.257,67	% Período:	51,66%	48,34%										
1.1.	Eletrodutos e cabos	121.203,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	Tomadas, interruptores, lâmpadas e ventil	16.925,22	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Quadros e disjuntores	2.678,57	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	Entrada de energia	4.370,44	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	Remoção da instalação antiga e limpeza d	9.716,50	% Período:		100,00%										
1.6.	Troca de forro	15.363,64	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 170.257,67			%:	51,66%	48,34%										
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repass:		-	-										
		Contrapartida:		87.952,41	82.305,26										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		87.952,41	82.305,26										
	Acumulado:	%:		51,66%	100,00%										
		Repass:		-	-										
		Contrapartida:		87.952,41	170.257,67										
		Outros:		-	-										
		Investimento:		87.952,41	170.257,67										
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

São Luiz Gonzaga, RS  
Local  
terça-feira, 17 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Daniel Goulart Lewandowski  
CREA/CAU: RS 265103  
ART/RRT: 14310504