



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Martinho	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.838,09	% Período:	100,00%											
2.	PISO	117.916,87	% Período:	100,00%											
3.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMI	25.004,80	% Período:	100,00%											
4.	ABERTURAS	129.163,26	% Período:					100,00%							
5.	BANHEIROS	138.554,95	% Período:		70,10%	29,90%									
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.282,31	% Período:			100,00%									
7.	TELHEIRO PRINCIPAL	94.428,45	% Período:	62,37%	37,63%										
8.	TELHADO	91.093,59	% Período:			100,00%									
9.	TELHADO E PAREDES CORTINA PASSARE	181.708,09	% Período:		27,84%	25,12%	47,04%								
10.	PINTURA	154.749,29	% Período:						100,00%						
11.	PPCI	60.016,22	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 1.051.755,92				%:	19,65%	17,42%	22,10%	8,13%	12,28%	14,71%	5,71%				
Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	206.657,22	183.242,10	232.452,29	85.475,54	129.163,26	154.749,29	60.016,22							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	206.657,22	183.242,10	232.452,29	85.475,54	129.163,26	154.749,29	60.016,22							
Acumulado:	%:	19,65%	37,07%	59,17%	67,30%	79,58%	94,29%	100,00%							
	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	206.657,22	389.899,32	622.351,61	707.827,15	836.990,41	991.739,70	1.051.755,92							
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	206.657,22	389.899,32	622.351,61	707.827,15	836.990,41	991.739,70	1.051.755,92							

São Martinho/RS
Local

quinta-feira, 9 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: RS 249.176
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Martinho	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.838,09	% Período:												
2.	PISO	117.916,87	% Período:												
3.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMI	25.004,80	% Período:												
4.	ABERTURAS	129.163,26	% Período:												
5.	BANHEIROS	138.554,95	% Período:												
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.282,31	% Período:												
7.	TELHEIRO PRINCIPAL	94.428,45	% Período:												
8.	TELHADO	91.093,59	% Período:												
9.	TELHADO E PAREDES CORTINA PASSARE	181.708,09	% Período:												
10.	PINTURA	154.749,29	% Período:												
11.	PPCI	60.016,22	% Período:												
Total: R\$ 1.051.755,92															
				%:											
				Repassé:											
				Contrapartida:											
				Outros:											
				Investimento:											
				%:	100,00%										
				Repassé:	-										
				Contrapartida:	1.051.755,92										
				Outros:	-										
				Investimento:	1.051.755,92										

São Martinho/RS
Local

quinta-feira, 9 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: RS 249.176
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSIO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	Município de São Martinho

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.838,09	% Período:
2.	PISO	117.916,87	% Período:
3.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMI	25.004,80	% Período:
4.	ABERTURAS	129.163,26	% Período:
5.	BANHEIROS	138.554,95	% Período:
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.282,31	% Período:
7.	TELHEIRO PRINCIPAL	94.428,45	% Período:
8.	TELHADO	91.093,59	% Período:
9.	TELHADO E PAREDES CORTINA PASSARE	181.708,09	% Período:
10.	PINTURA	154.749,29	% Período:
11.	PPCI	60.016,22	% Período:

Total: R\$ 1.051.755,92	Período:	%:
		Repasse:
		Contrapartida:
		Outros:
		Investimento:
	Acumulado:	%:
		Repasse:
		Contrapartida:
		Outros:
		Investimento:

São Martinho/RS
Local

quinta-feira, 9 de julho de 2026
Data