

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BICACO	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 5,00X5,00	ESQUINA EVANGÉLICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.341,98	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
				50,00%	50,00%										
2.	INFRAESTRUTURA	24.224,79	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	MESOESTRUTURA	55.497,63	% Período:	100,00%											
				100,00%											
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS	79.872,74	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 174.737,14				0,00%											
				%:	50,30%	49,70%									
Período:	Repasse:														
	Contrapartida:	87.893,41			86.843,73										
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	87.893,41			86.843,73										
	%:	50,30%			100,00%										
	Repasse:														
	Contrapartida:	87.893,41			174.737,14										
	Outros:														
	Investimento:	87.893,41			174.737,14										

CORONEL BICACO/RS
Local

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Volnei Castanha
CREA/CAU: CREA/RS111998
ART/RRT: -