

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE MARIANO MORO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ VENDRAME E PARTE DA RUA JOÃO VENDRAME

DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	1	2	3	4
				09.25	10.25	11.25	12.25
1.	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	592.846,02	% PERÍODO	0,79%	29,93%	62,30%	6,97%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.708,02	% PERÍODO	100,00%			
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ VENDRAME E JOÃO VENDRAME	574.412,38	% PERÍODO		30,89%	64,30%	4,81%
1.5	DIVERSOS	13.725,62	% PERÍODO				100,00%

TOTAL: R\$ 592.846,02

PERÍODO	%	0,79%	29,93%	62,30%	6,97%
	INVESTIMENTO		4.708,02	177.442,82	369.355,38

PERÍODO	%	0,79%	30,72%	93,03%	100,00%
	INVESTIMENTO		4.708,02	182.150,84	551.506,22

MARIANO MORO/RS, 24 DE MARÇO DE 2026.

Responsável Técnico

Nome: Marta Arnold

CREA: RS207211

ART : 13913493