

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO/IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Totais	
			%	%	%	%	%	Valor
1	SERVIÇOS INCIAIS E PRELIMINARES	R\$ 38.405,45	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%	38.405,45
			15.362,18	15.362,18	3.840,55	3.840,55		
2	CAPEAMENTO ASFALTICO TRECHO DA AV. ADÃO WELKER	R\$ 236.933,51	100,00%				100,00%	236.933,51
			236.933,51	-	-	-		
3	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. 21 DE ABRIL	R\$ 364.081,10		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	364.081,10
			-	145.632,44	145.632,44	72.816,22		
4	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RUA 19 DE MARÇO	R\$ 377.864,31			60,00%	40,00%	100,00%	377.864,31
			-	-	226.718,59	151.145,72		
5	CAPEAMENTO ASFALTICO TRECHO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO	R\$ 418.290,87	80,00%	20,00%			100,00%	418.290,87
			334.632,70	83.658,17	-	-		
TOTAL		R\$ 1.435.575,24	586.928,39	244.652,79	376.191,57	227.802,49	1.435.575,24	
			40,88%	17,04%	26,20%	15,87%		
			R\$ 586.928,39	R\$ 831.581,18	R\$ 1.207.772,75	R\$ 1.435.575,24		
			40,88%	57,93%	84,13%	100,00%		

Barão de Cotegipe, setembro de 2026

Assinado digitalmente por LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068 Razão: Responsável Técnico - Mun. Barão de Cotegipe/RS Localização: Barão de Cotegipe/RS Data: 2026.09.28 15:42:51-03'00'

LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068

Luís Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico
Portaria nº 195 de 29/10/1997