

Cliente:	Município de Erechim	OASI Desenvolvimento Urbano									
Atividade RGE:	1789908690										
Obra:	Loteamento Industrial Norte Davide Zorzi										
Resp. Técnico:	Eng. Eletricista Rodrigo Donzelli - CREA RS226.294										
Data:	10/07/2026										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Item	Descrição	Peso %	Acerto Financeiro entre Prefeitura e Empreiteira	MESES							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO DOS POSTES COM ESTRUTURAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	40%	R\$ 237.316,87	100%	R\$ 237.316,87	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	INSTALAÇÃO DAS REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	24%	R\$ 142.390,12	20%	R\$ 28.478,02	50%	R\$ 71.195,06	30%	R\$ 42.717,04	0%	R\$ -
3	INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES	26%	R\$ 154.255,97	0%	R\$ -	50%	R\$ 77.127,98	50%	R\$ 77.127,98	0%	R\$ -
4	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5%	R\$ 29.664,61	0%	R\$ -	50%	R\$ 14.832,30	50%	R\$ 14.832,30	0%	R\$ -
5	APROVAÇÃO DA INSPEÇÃO JUNTO A DISTRIBUIDORA LOCAL REFERENTE AO RECEBIMENTO DA OBRA	5%	R\$ 29.664,61	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 29.664,61
TOTAL	SIMPLES	100%	R\$ 593.292,19	44,80%	R\$ 265.794,90	27,50%	R\$ 163.155,35	22,70%	R\$ 134.677,33	5,00%	R\$ 29.664,61
	ACUMULADO			44,80%	R\$ 265.794,90	72,30%	R\$ 428.950,25	95,00%	R\$ 563.627,58	100,00%	R\$ 593.292,19