



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Cacique Doble	Ampliação E.M.E.I. Gĩr Sỳ Mỹ Sér	Ampliação E.M.E.I. Gĩr Sỳ Mỹ Sér

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	Ampliação E.M.E.I. Gĩr Sỳ Mỹ Sér	276.026,71	% Período:	18,37%	25,26%	36,63%	19,75%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.306,51	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	2.500,40	% Período:	100,00%											
1.3.	PILARES	10.020,50	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	VIGAS BALDRAME	11.814,12	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGAS SUPERIORES	17.429,89	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	ALVENARIA	11.709,23	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	REVESTIMENTOS	18.556,90	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.8.	PINTURA	4.743,80	% Período:				100,00%								
1.9.	COBERTURA	145.644,61	% Período:		25,00%	60,00%	15,00%								
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	27.462,33	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.11.	ESQUADRIAS	11.977,59	% Período:				100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.860,83	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								

Total: R\$ 276.026,71			%:	18,37%	25,26%	36,63%	19,75%								
Período:	Repassa:		-	-	-	-	-								
	Contrapartida:		50.705,65	69.710,98	101.106,78	54.503,30									
	Outros:		-	-	-	-	-								
	Investimento:		50.705,65	69.710,98	101.106,78	54.503,30									
Acumulado:	%:		18,37%	43,62%	80,25%	100,00%									
	Repassa:		-	-	-	-	-								
	Contrapartida:		50.705,65	120.416,63	221.523,41	276.026,71									
	Outros:		-	-	-	-	-								
	Investimento:		50.705,65	120.416,63	221.523,41	276.026,71									
Administração Local:															

crossserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Cacique Doble - RS

Local

sexta-feira, 18 de setembro de 2026

Data

VINICIUS DUTRA FLORES:01955693005

Assinado de forma digital por VINICIUS DUTRA
FLORES:01955693005
Dados: 2026.09.23 23:14:43 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Dutra Flores

CREA/CAU: SC: 118.742-1

ART/RRT: 14639315