

Cronograma físico financeiro etapa 02 com 584 m de extensão TRECHO 02 - SINAPI 01/2025	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS	9.270,64	9.270,64	9.270,64	9.270,64	4.635,32	4.635,32
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO	30.031,86	30.031,86	30.031,86	30.031,86	15.015,93	15.015,93	150.159,32
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA TUBULAÇÃO E CAIXAS	18.543,81	18.543,81	18.543,81	18.543,81	9.271,91	9.271,91	92.719,06
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM	209.670,84	209.670,84	209.670,84	209.670,84	104.835,42	104.835,42	1.048.354,18
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
5. REATERRO E COMPACTAÇÃO	43.733,96	43.733,96	43.733,96	43.733,96	21.866,98	21.866,98	218.669,79
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO	23.621,82	23.621,82	23.621,82	23.621,82	11.810,91	11.810,91	118.109,09
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA (POSSIBILIDADE)	32.478,80	32.478,80	16.239,40	0,00	0,00	0,00	81.197,00
Caso não necessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por conferência no local.							
	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%
8. SERVIÇOS FINAIS	1.638,83	1.638,83	1.638,83	1.638,83	819,41	819,41	8.194,14
	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
Total da Etapa	367.351,73	367.351,73	351.112,33	334.872,93	167.436,47	167.436,47	
Total Acumulado	367.351,73	734.703,46	1.085.815,79	1.420.688,72	1.588.125,19	1.755.561,65	1.763.755,79