



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	Nº OPERAÇÃO 1099834-25	Nº TransfereGOV 973563/2024	APELIDO EMPREENDIMENTO PARQUE DA LAGOA
----------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

16. administração local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

RUBRO I F/LT	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES 1	1																					
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES 2	1	2																							
F	3	PISO DE CONCRETO	2	3																							
F	4	PISTA DE CAMINHADA	3	4																							
F	5	FUNDAÇÕES DECK	3																								
F	6	ESTRUTURA DECK	4																								
F	7	PISO DECK	4																								
F	8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3																							
F	9	ILUMINAÇÃO ALTA	4																								
F	10	ILUMINAÇÃO LOCAL	5																								
F	11	GUARDA-CORPO DECK	6																								
F	12	PERGOLADO		3																							
F	13	MOBILIÁRIO ALVENARIA		5																							
F	14	MOBILIÁRIO PRE-FABRICADO		6																							
F	15	SERVIÇOS FINAIS	6																								
F	16	administração local	1	2	3	4	5	6																			
F	17	0																									
F	18	0																									
F	19	0																									
F	20	0																									
F	21	0																									
F	22	0																									
F	23	0																									
F	24	0																									
F	25	0																									
F	26	0																									
F	27	0																									
F	28	0																									
F	29	0																									
F	30	0																									
F	31	0																									
F	32	0																									
F	33	0																									
F	34	0																									
F	35	0																									
F	36	0																									
F	37	0																									
F	38	0																									
F	39	0																									
F	40	0																									
F	41	0																									
F	42	0																									
F	43	0																									
F	44	0																									
F	45	0																									
F	46	0																									
F	47	0																									
F	48	0																									
F	49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																					
F	Parcela	%	2,66%	9,67%	25,24%	27,19%	25,89%	9,36%																				
F		R\$	18.353,48	66.623,08	174.001,94	187.411,28	178.428,21	64.485,64																				
F	Acumulado	%	2,66%	12,33%	37,57%	64,76%	90,64%	100,00%																				
F		R\$	18.353,48	84.976,56	258.978,50	446.389,78	624.817,99	689.303,63																				
F	Administração Local	%	2,00%	12,00%	37,00%	63,00%	90,00%	100,00%																				
F		R\$																										

F LAGOA V
 F Local
 F
 F segunda-feira, 1 de junho de 2026
 F Data

Responsável Técnico
 Nome: SIMONE QUADROS
 CREA/CAU: A56279-3
 ART/RRT: 16916479



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099834-25	Nº TGOV 973563/2024	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	APelido EMPREENDIMENTO PARQUE DA LAGOA	DESCRiÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA NO PARQUE DA LAGOA
---------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA NO P	689.303,63	% Período:	2,66%	9,67%	25,24%	27,19%	25,89%	9,36%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.604,87	% Período:	2,00%	10,00%	25,00%	26,00%	27,00%	10,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.644,37	% Período:	79,94%	20,06%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	173.446,84	% Período:		35,07%	31,37%	33,56%								
1.3.1.	Piso de Concreto Moldado In Loco	61.408,20	% Período:		99,04%	0,96%									
1.3.2.	Pista de Caminhadas	106.347,85	% Período:			50,13%	49,87%								
1.3.3.	Pisantes pré-fabricados	4.659,59	% Período:				100,00%								
1.3.4.	Frete de materiais granulares	1.031,20	% Período:			49,55%	50,45%								
1.4.	MOBILIÁRIO PARQUE	41.047,23	% Período:			39,71%		13,71%	46,59%						
1.4.1.	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MOBIL	41.047,23	% Período:			39,71%		13,71%	46,59%						
1.5.	LIMPEZA FINAL - PISO	289,82	% Período:						100,00%						
1.6.	DECK DE CONCRETO ARMADO	167.225,56	% Período:			9,56%	64,24%		26,20%						
1.6.1.	Fundações - Mobilização e Desmobilização	5.367,00	% Período:				100,00%								
1.6.2.	Fundações - Estacas de concreto armado r	7.562,38	% Período:				100,00%								
1.6.3.	Blocos de coroamento em concreto armad	3.050,29	% Período:				100,00%								
1.6.4.	Pilares de concreto armado	4.124,23	% Período:				100,00%								
1.6.5.	Vigas de concreto armado	41.373,81	% Período:				100,00%								
1.6.6.	Deck de concreto pre-fabricado	61.934,40	% Período:				100,00%								
1.6.7.	Guarda-Corpo	15.425,82	% Período:						100,00%						
1.6.8.	Acabamento da estrutura de concreto	27.766,72	% Período:						100,00%						
1.6.9.	Frete de perfis tubulares e elementos pré-n	620,91	% Período:						100,00%						
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	272.044,94	% Período:			30,94%	6,79%	62,27%							
1.7.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIM	2.601,49	% Período:				100,00%								
1.7.2.	REDE DE TUBULAÇÃO SUBTERRANEA	21.917,32	% Período:				100,00%								
1.7.3.	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO - PO	8.705,80	% Período:				100,00%								
1.7.4.	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO - PO	14.931,60	% Período:				100,00%								
1.7.5.	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO - PO	5.489,14	% Período:				100,00%								
1.7.6.	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO - TO	5.403,12	% Período:				100,00%								
1.7.7.	ILUMINAÇÃO EM POSTES 7,5M	18.484,89	% Período:				100,00%								
1.7.8.	ILUMINAÇÃO POSTES 105° - PISTA CAMI	97.230,32	% Período:					100,00%							
1.7.9.	ILUMINAÇÃO POSTES RETOS - AREA AF	49.764,56	% Período:					100,00%							
1.7.10.	ILUMINAÇÃO POSTES BALIZADOR	13.320,32	% Período:					100,00%							
1.7.11.	ILUMINAÇÃO ARADELAS	5.904,81	% Período:					100,00%							
1.7.12.	ILUMINAÇÃO SOLO	3.178,09	% Período:					100,00%							
1.7.13.	MALHA ATERRAMENTO	25.113,48	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 689.303,63				%:	2,66%	9,67%	25,24%	27,19%	25,89%	9,36%					
Período:	Repasso:	15.389,98	55.865,57	145.906,15	157.150,32	149.617,72	54.073,26								
	Contrapartida:	2.963,50	10.757,51	28.095,79	30.260,96	28.810,49	10.412,38								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	18.353,48	66.623,08	174.001,94	187.411,28	178.428,21	64.485,64								
	%:	2,66%	12,33%	37,57%	64,76%	90,64%	100,00%								
	Repasso:	15.389,98	71.255,55	217.161,70	374.312,02	523.929,74	578.003,00								
Contrapartida:	2.963,50	13.721,01	41.816,80	72.077,76	100.888,25	111.300,63									
Outros:	-	-	-	-	-	-									
Administração Local:	2,00%	12,00%	37,00%	63,00%	90,00%	100,00%									

LAGOA VERMELHA

Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SIMONE QUADROS

CREA/CAU: A56279-3

ART/RRT: 16916479