

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Cronograma Físico- Financeiro											
Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde											
Local: Rua Presidente Costa e Silva, Lote 20 Quadra 49											
Área: 152,39m²											
	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL PARCIAL
Físico	1.0	Serviços Preliminares	7.059,99	2,11%	100,00%						100,00%
Financeiro					7.059,99						7.059,99
Físico	2.0	Estruturas	15.874,83	4,76%	30,00%	70,00%					100,00%
Financeiro					4.762,45	11.112,38					15.874,83
Físico	3.0	Superestrutura	76.757,30	22,99%		20,00%	80,00%				100,00%
Financeiro						15.351,46	61.405,84				76.757,30
Físico	4.0	Alvenaria	36.083,53	10,81%			70,00%	30,00%			100,00%
Financeiro							25.258,47	10.825,06			36.083,53
Físico	5.0	Esquadrias	8.979,36	2,69%						100,00%	100,00%
Financeiro										8.979,36	8.979,36
Físico	6.0	Cobertura	47.762,30	14,31%				60,00%	40,00%		100,00%
Financeiro								28.657,38	19.104,92		47.762,30
Físico	7.0	Impermeabilização	1.416,04	0,42%		100,00%					100,00%
Financeiro						1.416,04					1.416,04
Físico	8.0	Revestimento	66.411,97	19,89%				50,00%	50,00%		100,00%
Financeiro								33.205,98	33.205,98		66.411,97
Físico	9.0	Pavimentação	19.997,24	5,99%			50,00%			50,00%	100,00%
Financeiro							9.998,62			9.998,62	19.997,24
Físico	10.0	Pintura	22.749,29	6,81%						100,00%	100,00%
Financeiro										22.749,29	22.749,29
Físico	11.0	Instalação Elétrica	17.118,95	5,13%					100,00%		100,00%
Financeiro									17.118,95		17.118,95
Físico	12.0	Instalação Hidráulica	1.779,26	0,53%					100,00%		100,00%
Financeiro									1.779,26		1.779,26
Físico	13.0	Instalação Sanitária	6.737,47	2,02%			100,00%				100,00%
Financeiro							6.737,47				6.737,47
Físico	14.0	Louças e Metais	4.668,42	1,40%						100,00%	100,00%
Financeiro										4.668,42	4.668,42
Físico	15.0	Limpeza Final	429,08	0,13%						100,00%	100,00%
Financeiro										429,08	429,08
Físico Geral			333.825,03	100,00%	3,54%	8,35%	30,97%	21,77%	21,33%	14,03%	100,00%
Financeiro Geral					11.822,44	27.879,88	103.400,40	72.688,42	71.209,11	46.824,77	333.825,03

São Paulo das Missões, 04 de julho de 2024

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil - CREA/RS 241.642