

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO PREFEITURA DE SERTÃO

OBRA: REFORMA UBS

LOCAL: RUA PROF. REINALDO SBARDELOTTO - ESQ. AV. JORGE A. STREIT - CENTRO - SERTÃO - RS

BDI = 22,23% JÁ INCLUSO

REFERENCIA = ABRIL/2025

Item	Descrição	Total Geral	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		Total Geral	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	17.664,05	17.664,05	100%	-		-		-		-		-		-		17.664,05	100%
2	MOVIMENTOS DE TERRA	2.002,85	2.002,85	100%	-		-		-		-		-		-		2.002,85	100%
3	INFRAESTRUTURA	8.959,90	8.959,90	100%	-		-		-		-		-		-		8.959,90	100%
4	SUPERESTRUTURA	14.704,56	-		7.352,28	50%	7.352,28	50%	-		-		-		-		14.704,56	100%
5	PISOS	40.178,84	-		-		20.089,42	50%	20.089,42	50%	-		-		-		40.178,84	100%
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	56.650,49	-		14.162,62	25%	14.162,62	25%	14.162,62	25%	14.162,62	25%	-		-		56.650,49	100%
7	ESQUADRIAS	73.226,52	-		-		-		18.306,63	25%	18.306,63	25%	36.613,26	50%	-		73.226,52	100%
8	COBERTURA	90.746,13	-		-		22.686,53	25%	22.686,53	25%	22.686,53	25%	22.686,53	25%	-		90.746,13	100%
9	PINTURA	16.138,45	-		-		-		-		-		8.069,23	50%	8.069,23	50%	16.138,45	100%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.912,22	-		7.382,44	20%	7.382,44	20%	7.382,44	20%	7.382,44	20%	7.382,44	20%	-		36.912,22	100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.762,17	-		-		-		-		-		4.881,09	50%	4.881,09	50%	9.762,17	100%
12	SERVIÇOS FINAIS	937,72	-		-		-		-		-		-		937,72	100%	937,72	100%
	TOTAL GERAL	367.883,89	28.626,80	8%	28.897,34	8%	71.673,29	19%	82.627,65	22%	62.538,23	17%	79.632,55	22%	13.888,03	4%	367.883,89	100%
	ACUMULADO		28.626,80	8%	57.524,14	16%	129.197,44	35%	211.825,08	58%	274.363,31	75%	353.995,86	96%	367.883,89	100%		

SERTÃO, ABRIL DE 2025.

PREFEITO: _____
HOMERO FOCESATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO: _____
RENAN CUNHA NICOLINI
 ENG. CIVIL CREA RS 215.882