



1

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MUNICÍPIO DE	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PISTA DE SKATE				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CONSTANTINA		MUNICÍPIO / UF RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PARQUE POLIESPORTIVO - RUA PADRE PEDRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISTA DE SKATE				
DATA BASE mar-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PISTA DE SKATE	BDI 1 20.70%	BDI 2 20.70%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		243.385,04	Parcela (%) 16,04%	16,04%	13,13%	18,41%	9,59%	26,83%	16,00%		
			Parcela (R\$) 39.041,70	31.963,92	44.798,46	23.348,05	65.291,63	38.941,28			
			Acumulado (%) 16,04%	29,17%	47,58%	57,17%	84,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 39.041,70	71.005,62	115.804,08	139.152,13	204.443,76	243.385,04			
1.	PISTA DE SKATE	243.385,04	Parcela (%) 16,04%	13,13%	18,41%	9,59%	26,83%	16,00%			
			Acumulado (%) 16,04%	29,17%	47,58%	57,17%	84,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 39.041,70	71.005,62	115.804,08	139.152,13	204.443,76	243.385,04			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.370,91	Parcela (%) 100,00%	100,00%							
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 10.370,91								
1.2.	INFRAESTRUTURA	57.341,58	Parcela (%) 50,00%	50,00%							
			Acumulado (%) 50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$) 28.670,79	57.341,58							
1.3.	PAREDES	29.740,13	Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	29.740,13						
1.4.	SUPRAESTUTURA- VIGAS SUPERIORES E PILARES	23.530,42	Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	11.765,21	23.530,42					
1.5.	REVESTIMENTOS	6.586,25	Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 0,00	3.293,13	6.586,25						
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA	4.475,54	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.475,54					
1.7.	PISO DA PISTA DE SKATE	50.502,24	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	25.251,12	50.502,24				
1.8.	CALÇADA DE CONTORNO	14.214,60	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	7.107,30	14.214,60				
1.9.	ELEMENTOS METÁLICOS - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	32.933,21	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	32.933,21					
1.10.	PINTURA	11.835,90	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,90				
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	1.854,26	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,26				

Local

27 de junho de 2023

Data

Nome: SANDRO AUGUSTO BONFANTI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA RS 071.955-D

ART/RRT: 12554356