

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2ª ETAPA



Item	TRECHO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Custo Total
1	Serviços preliminares	25.148,56 100,00%												25.148,56 100%
2	Supraestrutura	186.743,73 40,00%	163.400,76 35,00%	116.714,83 25,00%										466.859,32 100%
3	Esquadrias								62.540,28 40,00%	93.810,41 60,00%				156.350,69 100%
4	Cobertura				105.290,64 25,00%	315.871,91 75,00%								421.162,55 100%
5	Revestimento						49.031,04 20,00%	73.546,56 30,00%	122.577,61 50,00%					245.155,21 100%
6	Pavimentação				110.859,17 35,00%		47.511,07 15,00%	31.674,05 10,00%					126.696,20 40,00%	316.740,49 100%
7	Pintura										94.800,09 60,00%	63.200,06 40,00%		158.000,15 100%
8	Instalação elétricas, lógica		29.502,80 20,00%		22.127,10 15,00%					36.878,50 25,00%	59.005,60 40,00%			147.514,00 100%
9	Instalação hidráulica			11.250,15 30,00%	13.125,18 35,00%					13.125,18 35,00%				37.500,50 100%
10	Instalação de água pluviais											28.662,19 100,00%		28.662,19 100%
11	Instalação sanitária			16.359,58 20,00%						20.449,48 25,00%		44.988,86 55,00%		81.797,92 100%
12	Louças e metais												60.733,58 100,00%	60.733,58 100%

CUSTO TOTAL MENSAL	211.892,29	192.903,56	144.324,56	251.402,08	315.871,91	96.542,12	105.220,61	185.117,88	164.263,57	153.805,69	136.851,11	187.429,78	
CUSTO ACUMULADO	211.892,29	404.795,85	549.120,41	800.522,50	1.116.394,41	1.212.936,53	1.318.157,14	1.503.275,02	1.667.538,59	1.821.344,28	1.958.195,38	2.145.625,16	
PERCENTUAL ACUMULADO	9,87%	18,86%	25,59%	37,30%	52,03%	56,53%	61,43%	70,06%	77,71%	84,88%	91,26%	100,00%	R\$ 2.145.625,16

Feliz, 26 de Fevereiro de 2026.

A execução física-financeira da dos primeiros 9 meses do cronograma ocorrerá no ano de 2026. Já a execução dos últimos 3 meses deste cronograma ocorrerá no ano de 2027.

Prefeito Municipal

Eng. Civil Alice Fell
CREA-RS 240.203