



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE RUA				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA		MUNICÍPIO / UF FLORES DA CUNHA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA 25 DE JULHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AV. 25 DE JULHO				
DATA BASE nov-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE AV. 25 DE JULHO - LOTE 03	BDI 1 28,30%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/24	Parcela 1 mar/24	Parcela 2 abr/24	Parcela 3 mai/24	Parcela 4 jun/24	Parcela 5 jul/24	Parcela 6 ago/24	Parcela 7 set/24	Parcela 8 out/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		8.179.591,44	Parcela (%)	5,92%	37,97%	22,05%	15,55%	6,80%	5,01%	3,29%	3,40%
			Parcela (R\$)	484.549,82	3.105.733,32	1.803.898,70	1.272.184,27	556.324,98	409.745,02	268.810,66	278.344,67
			Acumulado (%)	5,92%	43,89%	65,95%	81,50%	88,30%	93,31%	96,60%	100,00%
			Acumulado (R\$)	484.549,82	3.590.283,14	5.394.181,84	6.666.366,11	7.222.691,09	7.632.436,11	7.901.246,77	8.179.591,44
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	217.323,88	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	54.330,97	108.661,94	162.992,91	217.323,88				
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.294,22	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	23.294,22							
3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	75.491,71	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	75.491,71							
4.	TERRAPLENAGEM	662.865,83	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	331.432,92	497.149,37	662.865,83					
5.	DRENAGEM PLUVIAL	3.607.107,38	Parcela (%)	0,00%	80,00%	10,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.885.685,90	3.246.396,64	3.607.107,38				
6.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	2.446.281,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	80,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.223.140,53	1.957.024,84	2.201.652,95	2.446.281,05		
7.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS / ACESSIBILIDADE	776.050,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	77.605,05	310.420,21	465.630,32	620.840,42	776.050,53
8.	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - (Espera)	99.068,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	19.813,63	89.161,34	99.068,15		
9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	227.201,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,56	227.201,12
10.	OBRAS COMPLEMENTARES	25.839,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	25.839,57				
11.	LIMPEZA FINAL	19.068,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	19.068,00

Local

16 de março de 2024

Data

Nome: FERNANDO DOS SANTOS R. MACHADO

Título: ARQUITETO

CREA/CAU A 13.769-3

ART/IRRT: RRT 12667673