

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
SALA DE AULA NOVA NA ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO						
Prefeitura Municipal de Flores da Cunha						
ITEM	DADOS	ETAPAS				PERC. TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL	
1 SERVIÇOS INICIAIS	valor	R\$ 5.483,43	R\$ 3.534,43	R\$ 3.534,43	R\$ 12.552,57	6,89%
	perc.	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	valor	R\$ 941,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,22	0,52%
	perc.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	valor	R\$ 491,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,50	0,27%
	perc.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
4 INFRAESTRUTURA	valor	R\$ 31.298,90	R\$ 13.413,82	R\$ 0,00	R\$ 44.712,72	24,54%
	perc.	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%	
5 SUPRAESTRUTURA	valor	R\$ 0,00	R\$ 890,01	R\$ 0,00	R\$ 890,01	0,49%
	perc.	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	valor	R\$ 6.705,53	R\$ 6.705,53	R\$ 0,00	R\$ 13.411,07	7,36%
	perc.	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
7 COBERTURA	valor	R\$ 0,00	R\$ 11.928,48	R\$ 11.928,48	R\$ 23.856,96	13,09%
	perc.	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
8 IMPERMEABILIZAÇÕES	valor	R\$ 2.902,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.902,05	1,59%
	perc.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
9 ESQUADRIAS	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.859,77	R\$ 6.859,77	3,77%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE	valor	R\$ 13.730,40	R\$ 10.297,80	R\$ 10.297,80	R\$ 34.326,00	18,84%
	perc.	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
11 REVESTIMENTOS PISOS	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.558,63	R\$ 9.558,63	5,25%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
12 FORROS	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.168,30	R\$ 8.168,30	4,48%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.983,71	R\$ 10.983,71	6,03%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
14 PINTURAS	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.805,03	R\$ 8.805,03	4,83%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
15 AR CONDICIONADO	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.295,70	R\$ 3.295,70	1,81%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
16 LIMPEZA FINAL	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,00	R\$ 184,00	0,10%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
17 SERVIÇOS EXTERNOS	valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,70	R\$ 255,70	0,14%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Total da Etapa	valor	R\$ 61.553,04	R\$ 46.770,07	R\$ 73.871,54	R\$ 182.194,93	100,00%
	perc.	33,78%	25,67%	40,55%	100,00%	
Total Acumulado	valor	R\$ 61.553,04	R\$ 108.323,10	R\$ 182.194,65		
	perc.	33,78%	59,45%	100,00%		

JARDEL TADEU RAUTA
Engenheiro Civil - CREA RS 236436