



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO								
								AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ARCO IRIS DA ALEGRIA								
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES				BENTO GONÇALVES/RS						AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ARCO IRIS DA ALEGRIA						
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE							BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-24		Não	Porto Alegre / RS		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ARCO IRIS DA ALEGRIA							24,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/21	Parcela 1 jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		453.983,66	Parcela (%)	22,17%	38,45%	15,83%	4,08%	19,47%			
			Parcela (R\$)	100.658,97	174.560,01	71.846,52	18.528,20	88.389,96			
			Acumulado (%)	22,17%	60,62%	76,45%	80,53%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	100.658,97	275.218,98	347.065,50	365.593,70	453.983,66			
1.	SERVIÇO INICIAIS	29.205,38	Parcela (%)	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	45,00%	65,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	7.301,35	13.142,42	18.983,50	24.824,57	29.205,38			
2.	ESTRUTURA	70.498,88	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	52.874,16	70.498,88						
3.	ALVENARIA E REVESTIMENTO	163.782,91	Parcela (%)	15,00%	60,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	15,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	24.567,44	122.837,18	122.837,18	122.837,18	163.782,91			
4.	ESQUADRIAS	41.567,09	Parcela (%)	0,00%	15,00%	85,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	6.235,06	41.567,09					
5.	COBERTURA	4.140,50	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	2.070,25	4.140,50					
6.	INSTALAÇÕES	63.664,06	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	15.916,02	47.748,05	63.664,06					
7.	GLP	10.117,49	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.529,37	5.058,75	7.588,12	10.117,49			
8.	PPCI	67.718,45	Parcela (%)	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	10.157,77	20.315,54	30.473,30	67.718,45			
9.	SERVIÇOS FINAIS	3.288,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,90			

Local

19 de julho de 2021

Data

Nome: SIMÃO CARRARO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 158.747

ART/IRRT: