

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL PROFESSOR NICOLAU OSWALDO BRAND
Área Total: 3.080,00 m² Extensão: 440,00 m BDI.: 20,40%
ART Nº:
Sinapi: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024
Município: Salvador do Sul

PRAZO EXECUÇÃO		1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	TOTAL %
PAVIMENTAÇÃO															
1. Serviços Preliminares	R\$ 3.152,58	3.152,58	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	3.152,58	100%
2. Terraplenagem	R\$ 234.454,46	234.454,46	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	234.454,46	100%
3. Drenagem	R\$ 80.060,03	40.030,02	50%	40.030,02	50%	-	0%	-	0%	-	0%	0,00	0%	80.060,03	100%
4. Pavimentação	R\$ 458.917,80	22.945,89	5%	91.783,56	20%	114.729,45	25%	114.729,45	25%	68.837,67	15%	45.891,78	10%	458.917,80	100%
5. Sinalização	R\$ 2.602,58	0,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.602,58	100%	2.602,58	100%
	R\$ 779.187,45	300.582,95	38,58%	131.813,58	16,92%	114.729,45	14,72%	114.729,45	14,72%	68.837,67	8,83%	48.494,36	6,22%	779.187,45	100,00%
TOTAL GERAL	R\$ 779.187,45	300.582,95	38,58%	432.396,52	55,49%	547.125,97	70,22%	661.855,42	84,94%	730.693,09	93,78%	779.187,45	100,00%	779.187,45	100,00%

Salvador do Sul, 15 de Julho de 2024

Julio Cesar Thiesen
Engenheiro Civil CREA/RS 126.801-D

Léo Haas
Prefeito Municipal