



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSTANTE TOMADOR	APÊLIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE											
			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO MUNICIPAL		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQUA CAXIAS DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ											

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.238.060,71	% Período:	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.1.	SERVIÇOS GERAIS	261.554,80	% Período:	31,77%	1,65%	4,73%	7,36%	10,21%	11,46%	10,66%	9,05%	9,05%	4,05%		
1.2.	DRENAGEM	518.571,60	% Período:	15,48%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	14,52%		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.405.277,64	% Período:	1,48%	2,71%	15,99%	27,36%	37,30%	15,17%	15,34%	12,79%	12,79%			
1.4.	SINALIZAÇÃO	52.656,67	% Período:	47,17%				0,87%	11,03%				100,00%		
Total: R\$ 2.238.060,71															
Período:				%:	31,77%	1,65%	4,73%	7,36%	11,46%	10,66%	9,05%	9,05%	4,05%		
				Repassar:											
				Contrapartida:	711.051,31	36.924,85	105.788,14	164.782,73	256.540,35	238.513,43	202.624,68	202.624,68	90.641,31		
				Outros:											
				Investimento:	711.051,31	36.924,85	105.788,14	164.782,73	256.540,35	238.513,43	202.624,68	202.624,68	90.641,31		
Acumulado:				%:	31,77%	33,42%	38,15%	45,51%	67,19%	77,84%	86,90%	95,95%	100,00%		
				Repassar:											
				Contrapartida:	711.051,31	747.976,16	853.764,30	1.018.547,03	1.503.654,29	1.742.167,72	1.944.792,40	2.147.417,08	2.238.058,89		
				Outros:											
				Investimento:	711.051,31	747.976,16	853.764,30	1.018.547,03	1.503.654,29	1.742.167,72	1.944.792,40	2.147.417,08	2.238.058,89		
Administração Local:															

TORRES / RS

Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rubem Machado Silveira
CREA/CAU: Engenheiro Civil CREA RS 107.466
ART/RTT: