



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Santiago	PROGRAMA DRENAGEM RS	RUA JOÃO SOARES PAIVA - PROJETO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.716,97	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	1.716,97	% Período:	100,00%											
2.	TERRAPLENAGEM	55.679,40	% Período:	100,00%											
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	55.679,40	% Período:	100,00%											
3.	DRENAGEM	975.323,41	% Período:		32,22%	33,55%	34,23%								
3.1.	ESCAVAÇÃO	35.458,56	% Período:		50,00%	50,00%									
3.2.	MEIOS-FIOS E SARJETAS	149.643,48	% Período:		50,00%	50,00%									
3.3.	BOCAS DE LOBO	111.703,06	% Período:		50,00%	50,00%									
3.4.	TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS	329.456,54	% Período:		50,00%	50,00%									
3.5.	DISSIPADOR DE ENERGIA	2.271,76	% Período:		50,00%	50,00%									
3.6.	BUEIRO TRIPLO CELULAR (ADUELAS) -	346.790,01	% Período:			3,73%	96,27%								
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.272.335,37	% Período:					32,65%	21,79%	22,78%	22,78%				
4.1.	SUB-BASE GRANULAR	175.559,47	% Período:					100,00%							
4.2.	BASE IMPRIMADA	324.243,04	% Período:					73,96%	26,04%						
4.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	29.361,81	% Período:						100,00%						
4.4.	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ	743.171,05	% Período:						22,00%	39,00%	39,00%				
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.967,82	% Período:									100,00%			
5.1.	SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIA	8.955,61	% Período:									100,00%			
5.2.	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL # Lombad	3.012,21	% Período:									100,00%			
6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL # 9 Meses de	112.921,60	% Período:	14,03%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	14,03%			
6.1.	EQUIPAMENTOS E PESSOAL	112.921,60	% Período:	14,03%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	14,03%			
Total: R\$ 2.429.944,57				%:	3,01%	13,41%	13,94%	14,22%	17,57%	11,89%	12,41%	12,41%	1,14%		
				Repasse:	70.291,07	312.735,08	325.143,18	331.539,29	409.764,98	277.254,56	289.286,93	289.286,92	26.693,71		
				Contrapartida:	2.952,38	13.135,54	13.656,72	13.925,36	17.211,02	11.645,29	12.150,67	12.150,68	1.121,19		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:	73.243,45	325.870,62	338.799,90	345.464,65	426.976,00	288.899,85	301.437,60	301.437,60	27.814,90		
				%:	3,01%	16,42%	30,37%	44,58%	62,16%	74,05%	86,45%	98,86%	100,00%		



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Santiago	PROGRAMA DRENAGEM RS	RUA JOÃO SOARES PAIVA - PROJETO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
Acumulado:	Repasso:			70.291,07	383.026,15	708.169,33	1.039.708,62	1.449.473,60	1.726.728,16	2.016.015,09	2.305.302,01	2.331.995,72			
	Contrapartida:			2.952,38	16.087,92	29.744,64	43.670,00	60.881,02	72.526,31	84.676,98	96.827,66	97.948,85			
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:			73.243,45	399.114,07	737.913,97	1.083.378,62	1.510.354,62	1.799.254,47	2.100.692,07	2.402.129,67	2.429.944,57			

Santiago/RS
Local
sexta-feira, 3 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Machado de Machado
CREA/CAU: RS235188
ART/RRT: 14108466