

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI  
 LOCAL: RUA JOSÉ ORESTES RODRIGUES - T01  
 TRECHO: ENTRE A RUA FRANCISCO ANTÔNIO BITTENCORT ATÉ O CEMITÉRIO  
 ÁREA: 1.488,55 x 6,00 + 171,31 m<sup>2</sup> (BOCA DE RUA) = 9.102,61 m<sup>2</sup>



DATA: DEZEMBRO/2025

**CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	84.206,27	3,54%	20,00%	16.841,25	20,00%	16.841,25	20,00%	16.841,25	20,00%	16.841,25	20,00%	16.841,25
2	MICRODRENAGEM	399.375,64	16,81%	55,00%	219.656,60	45,00%	179.719,04		-		-		-
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	899.790,35	37,87%	30,00%	269.937,11	30,00%	269.937,11	25,00%	224.947,59	15,00%	134.968,55		-
4	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	388.027,22	16,33%		-	10,00%	38.802,72	35,00%	135.809,53	40,00%	155.210,89	15,00%	58.204,08
5	SINALIZAÇÃO	32.133,50	1,35%		-		-		-		-	100,00%	32.133,50
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	17.397,35	0,73%		-		-		-		-	100,00%	17.397,35
7	MATERIAL ASFÁLTICO	555.141,00	23,36%		-	10,00%	55.514,10	35,00%	194.299,35	40,00%	222.056,40	15,00%	83.271,15
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 2.376.071,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,31%</b>	<b>506.434,96</b>	<b>23,60%</b>	<b>560.814,22</b>	<b>24,07%</b>	<b>571.897,72</b>	<b>22,27%</b>	<b>529.077,09</b>	<b>8,75%</b>	<b>207.847,34</b>
<b>ACUMULADO (R\$)</b>		<b>R\$ 2.376.071,33</b>		<b>21,31%</b>	<b>506.434,96</b>	<b>44,92%</b>	<b>1.067.249,18</b>	<b>68,99%</b>	<b>1.639.146,90</b>	<b>91,25%</b>	<b>2.168.223,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.376.071,33</b>

Encantado, dezembro de 2025.

HM Engenharia e Consultoria  
 Eng. Henrique Mezzomo  
 CREA-RS 208634  
 Sócio e Responsável Técnico