



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	EXTENSÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO BAIRRO SIMON BOLIVAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.695,77	% Período:	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,20%					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.695,77	% Período:	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,20%					
2.	CANTEIRO DE OBRAS	33.485,46	% Período:	100,00%											
2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	33.485,46	% Período:	100,00%											
3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.794,08	% Período:	50,00%						50,00%					
3.1.	MOBILIZAÇÃO	3.397,04	% Período:	100,00%											
3.2.	DESMOBILIZAÇÃO	3.397,04	% Período:							100,00%					
4.	REDES COLETORAS DE ESGOTO	438.116,66	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%					
4.1.	LOCAÇÃO	26.468,68	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%					
4.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	143.627,02	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%					
4.3.	MATERIAIS EM PVC	268.020,96	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%					
5.	POÇOS DE VISITA	74.958,04	% Período:	11,66%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%	16,18%	13,84%					
5.1.	MATERIAIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	48.120,16	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%					
5.2.	MATERIAIS EM FERRO	24.734,92	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%					
5.3.	TUBOS DE QUEDA	1.802,91	% Período:	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	50,00%	50,00%					
5.4.	DENTE DISSIPADOR DE ENERGIA	300,05	% Período:						100,00%	100,00%					
6.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	96.338,89	% Período:						100,00%						
6.1.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	634,30	% Período:						100,00%						
6.2.	ESGOTAMENTO	625,12	% Período:						100,00%						
6.3.	BASE DE CONCRETO	918,84	% Período:						100,00%						
6.4.	EEE COMPACTA	94.160,63	% Período:						100,00%						
7.	EMISSÁRIO DE RECALQUE	64.351,14	% Período:							100,00%					
7.1.	LOCAÇÃO	2.990,48	% Período:							100,00%					
7.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	16.414,92	% Período:							100,00%					
7.3.	MATERIAIS EM PEAD	44.945,74	% Período:							100,00%					
8.	LIGAÇÕES DE RAMAL PREDIAL	356.628,46	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%						
8.1.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	80.849,46	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%						
8.2.	MATERIAIS EM PVC	212.884,00	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%						
8.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO NA CALÇADA (M.O.)	62.895,00	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%						
Total: R\$ 1.166.368,50				%:	14,18%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	17,64%	12,75%				
Período:	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Outros:	165.377,87	161.655,95	161.655,95	161.655,95	161.655,95	161.655,95	205.702,07	148.664,76						
	Investimento:	165.377,87	161.655,95	161.655,95	161.655,95	161.655,95	161.655,95	205.702,07	148.664,76						
Acumulado:	%:	14,18%	28,04%	41,90%	55,76%	69,62%	87,25%	100,00%							
	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Outros:	165.377,87	327.033,82	488.689,77	650.345,72	812.001,67	1.017.703,74	1.166.368,50							
		Investimento:	165.377,87	327.033,82	488.689,77	650.345,72	812.001,67	1.017.703,74	1.166.368,50						

SANT'ANA DO LIVRAMENTO - RS
Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL BORBA CORDERO
CREA/CAU: RS244095
ART/RRT: 13982338