



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
3007596	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA	EMEF 05 SALAS	CONSTRUÇÃO ESCOLA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CONSTRUÇÃO ESCOLA 05 SALAS	8.678.076,06	% Período:	5,87%	11,12%	12,30%	8,75%	12,04%	5,88%	6,87%	8,42%	10,20%	9,12%	5,74%	3,71%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.032.417,72	% Período:	1,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	6,00%	10,00%	17,00%	16,00%	16,00%	19,00%
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	112.618,79	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	866.630,86	% Período:	50,00%	40,00%	10,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	2.034.117,35	% Período:		20,00%	40,00%	15,00%	25,00%							
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	362.425,06	% Período:							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
1.6.	ESQUADRIAS	588.193,51	% Período:		10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	690.609,66	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	93.364,04	% Período:	10,00%	70,00%	20,00%									
1.9.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	469.613,04	% Período:								30,00%	40,00%	30,00%		
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	525.558,31	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	252.098,31	% Período:							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	10,00%
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	266.711,85	% Período:					25,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%			
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	130.158,61	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100.217,38	% Período:					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	89.379,17	% Período:										30,00%	50,00%	20,00%
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.545,90	% Período:										50,00%	50,00%	
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	134.236,30	% Período:											50,00%	50,00%
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	415.782,48	% Período:				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%		
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	32.867,31	% Período:							10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRI	150.845,46	% Período:								40,00%	40,00%	20,00%		
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.838,35	% Período:										10,00%	40,00%	50,00%
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC	60.008,39	% Período:									50,00%	50,00%		



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 3007596	Nº TGOV 0000	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA	APELIDO EMPREENDIMENTO EMEF 05 SALAS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO ESCOLA
------------------------	-----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	235.572,79	% Período:										50,00%	50,00%	
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	19.265,42	% Período:										10,00%	40,00%	50,00%
Total: R\$ 8.678.076,06			%:	5,87%	11,12%	12,30%	8,75%	12,04%	5,88%	6,87%	8,42%	10,20%	9,12%	5,74%	3,71%
	Período:	Repass:	402.981,72	763.520,64	844.754,01	600.825,13	826.433,56	403.585,79	471.428,93	578.294,98	700.223,94	625.922,61	393.999,21	254.721,39	
		Contrapartida:	106.303,69	201.411,28	222.840,06	158.493,36	218.007,26	106.463,04	124.359,58	152.550,07	184.714,06	165.113,90	103.934,17	67.193,68	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	509.285,41	964.931,92	1.067.594,06	759.318,51	1.044.440,80	510.048,84	595.788,51	730.845,05	884.937,99	791.036,52	497.933,38	321.915,07	
	Acumulado:	%:	5,87%	16,99%	29,29%	38,04%	50,08%	55,95%	62,82%	71,24%	81,44%	90,55%	96,29%	100,00%	
		Repass:	402.981,72	1.166.502,36	2.011.256,37	2.612.081,50	3.438.515,06	3.842.100,85	4.313.529,78	4.891.824,76	5.592.048,70	6.217.971,31	6.611.970,52	6.866.691,91	
		Contrapartida:	106.303,69	307.714,97	530.555,03	689.048,39	907.055,65	1.013.518,69	1.137.878,27	1.290.428,34	1.475.142,40	1.640.256,30	1.744.190,47	1.811.384,15	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
crossserviço da Administração Local:			Investimento:	509.285,41	1.474.217,33	2.541.811,39	3.301.129,90	4.345.570,70	4.855.619,54	5.451.408,05	6.182.253,10	7.067.191,09	7.858.227,61	8.356.160,99	8.678.076,06
PRELIMINARES			Administração Local:	1,00%	4,00%	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	22,00%	32,00%	49,00%	65,00%	81,00%	100,00%

ROCA SALES

Local

segunda-feira, 1 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JAIRO MARASCA

CREA/CAU: CREA - 260685

ART/RRT: ART:14452850