



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
022257/2024	965863/2024	88.224.712/0001-35 PREFEITURA M	Estrada São Faustino - ETAPA 02	Pavimentação entre as estacas 0+460,00 e 0+640,00

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	
1.	Pavimentação entre as estacas 0+460,0	411.432,87	% Período:	54,75%	43,11%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.638,82	% Período:	54,29%	45,71%										
1.2.	TERRAPLENAGEM	65.395,14	% Período:	49,72%	50,28%										
1.3.	MICRODRENAGEM	28.632,51	% Período:	77,17%	22,83%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	267.476,49	% Período:	55,56%	44,44%										
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	518,40	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 411.432,87															
Período:	%:			54,75%	43,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repass:	218.569,16		172.110,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	6.703,36		5.278,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	225.272,52		177.388,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%:			54,75%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%	97,87%
	Repass:	218.569,16		390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50	390.679,50
	Contrapartida:	6.703,36		11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86	11.981,86
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	225.272,52		402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36	402.661,36
	Administração Local:														

MUÇUM/RS
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: FLAVIO ROBERTO BARTZ
CREA/CAU: CREA RS109396
ART/RRT: 13782297