



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUÇUM	Estrada São Faustino - ETAPA 03	Pavimentação entre as Estacas 0+640,00 e 1+680,00

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	Pavimentação entre as Estacas 0+640,0	1.940.247,70	% Período:	21,87%	17,59%	38,07%	19,80%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	107.147,50	% Período:	25,23%	19,33%	36,96%	18,48%								
1.2.	TERRAPLENAGEM	176.967,91	% Período:	18,66%	10,90%	43,05%	27,39%								
1.3.	MICRODRENAGEM	61.164,91	% Período:	13,39%	7,31%	48,04%	31,26%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.543.011,46	% Período:	23,08%	19,23%	38,46%	19,23%								
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.995,20	% Período:												
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 1.940.247,70				%:	21,87%	17,59%	38,07%	19,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:	Repass:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	424.325,01		341.210,51	738.633,54	384.122,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	424.325,01		341.210,51	738.633,54	384.122,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:			21,87%	39,46%	77,52%	97,32%	97,32%	97,32%	97,32%	97,32%	97,32%	97,32%	97,32%	97,32%
	Repass:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	424.325,01		765.535,52	1.504.169,06	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	424.325,01		765.535,52	1.504.169,06	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78	1.888.291,78
Administração Local:															

MUÇUM
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: FLAVIO ROBERTO BARTZ
CREA/CAU: CREA RS109396
ART/RRT: 12403779