




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – 4 MESES
INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES QUADRA BOM PASTOR

				30 dias			60 dias			90 dias			120 dias			480 dias			Coberura
				Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4			extra 1 ano			
Item	Descrição	Quantidade	Un	Total R\$	%	R\$	%acum	%	R\$	%acum	%	R\$	%acum	%	R\$	%acum	%	R\$	%acum
1	PROJETO TÉCNICO	1,00	Und	1.700,00	100,00%	1.700,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
2	Kit solar fotovoltaico com inversor, proteções e estrutura de fixação adequada;	1,00	Und	110.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	55.000,00	50,00%	50,00%	55.000,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
3	Instalação do kit fotovoltaico	1,00	Und	15.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
4	Construção do abrigo de inversor	1,00	Und	2.000,00	50,00%	1.000,00	50,00%	50,00%	1.000,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
5	Adequação da entrada de energia com um aumento de carga para ajustar o padrão de entrada para o modelo C11 do GED 13 da concessionária RGE;	1,00	Und	7.000,00	50,00%	3.500,00	50,00%	50,00%	3.500,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
6	Seguro do sistema durante 1 ano (seguro contra incêndio, explosão, queda de raio, vendaval, granizo, ciclone, danos elétricos...);	1,00	Und	3.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	3.200,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
7	O&M e acompanhamento da geração via software pelo período de 1 ano. Comissionamento, treinamento da equipe técnica da prefeitura.	1,00	Und	54.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	54.000,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
Total		6,00	Und	192.900,00	3,21%	6.200,00	3,21%	2,33%	4.500,00	5,55%	28,51%	55.000,00	34,06%	65,94%	127.200,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%

Visto da Administração:

Responsável Técnico:


Alana Laís Petry CAU A178930-9

Data:

27 maio, 2024