

Cronograma de execução - Conclusão da obra EMEI Santa Cristina do Pinhal - Rua Gaspar Silveira Martins, nº 2535, Parobé/RS

TOTAL ORÇAMENTO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 3		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		% DA OBRA
ITEM	VALOR DO ITEM	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS	17.209,45	100,00%															2,98%
2	ESTRUTURAS	12.431,12	33,33%	4.143,71	33,33%	4.143,71	33,33%											2,15%
3	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS	17.142,17	33,33%	5.714,06	33,33%	5.714,06	33,33%											2,96%
4	COBERTURA	74.327,29				37.163,65	50,00%	37.163,65	50,00%									12,85%
5	REVESTIMENTOS PAREDES/TETO	87.921,51	25,00%	21.980,38	25,00%	21.980,38	25,00%	21.980,38	25,00%									15,21%
6	PISO	31.262,62								15.631,31	50,00%	15.631,31	50,00%					5,41%
7	ESQUADRIAS E VIDROS	119.136,21								59.568,11	50,00%	59.568,11	50,00%					20,60%
8	PINTURA	41.896,37						13.965,46	33,33%	13.965,46	33,33%	13.965,46	33,33%					7,25%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/SPDA	115.496,39								38.498,80	33,33%	38.498,80	33,33%	38.498,80	33,33%			19,97%
10	INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS	32.203,45										16.101,73	50,00%	16.101,73	50,00%			5,57%
11	GÁS	5.801,44														5.801,44	100,00%	1,00%
12	CERCAMENTO/JARDIM	20.926,76												10.463,38	50,00%	10.463,38	50,00%	3,62%
13	SERVIÇOS FINAIS	2.472,39														2.472,39	100,00%	0,43%
TOTAL MEDIÇÃO MENSAL:		49.047,59	8,48%	31.838,14	5,51%	69.001,79	11,93%	73.109,48	12,64%	127.663,67	22,08%	143.765,39	24,86%	65.063,90	11,25%	18.737,21	3,24%	100,00%
TOTAL MEDIÇÃO MENSAL ACUMULADO:		49.047,59	8,48%	80.885,73	13,99%	149.887,52	25,92%	222.997,00	38,57%	350.660,67	60,64%	494.426,06	85,51%	559.489,96	96,76%	578.227,17	100,00%	
TOTAL A EXECUTAR		R\$ 578.227,17																

Parobé, 24 de abril de 2026.

Responsável técnico

Prefeito Municipal