

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**CONSTRUÇÃO DE QUADRA GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO 15 DE NOVOEMBRO**  
**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**  
 SINAPI REFERÊNCIA - Janeiro de 2026

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)					
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03
1	SERVIÇOS INICIAIS	27.445,21	13.600,74	6.922,23	6.922,23
			49,56%	25,22%	25,22%
2	ALAMBRADO	51.832,31	-	25.916,15	25.916,15
			0,00%	50,00%	50,00%
3	DRENAGEM	48.210,18	48.210,18	-	-
			100,00%	0,00%	0,00%
4	GRAMA SINTÉTICA	372.760,34	40.299,58	265.968,61	66.492,15
			10,81%	71,35%	17,84%
5	EQUIPAMENTOS	7.829,79	-	-	7.829,79
			0,00%	0,00%	100,00%
6	PINTURAS	16.270,47	-	8.135,23	8.135,23
			0,00%	50,00%	50,00%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.207,83	-	-	8.207,83
			0,00%	0,00%	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	1.507,73	-	-	1.507,73
			0,00%	0,00%	100,00%
	<b>PREÇO GLOBAL (R\$)</b>	<b>534.063,85</b>	<b>102.110,50</b>	<b>306.942,22</b>	<b>125.011,12</b>
	<b>PERCENTAGENS (%)</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,12%</b>	<b>57,47%</b>	<b>23,41%</b>

Igrejinha, 19 de fevereiro de 2026

Willian da Silva Procksch  
 Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Emerson C. Buchmann  
 Eng. Civil - CREA RS 126796