



Obra
Orça 11 - Melhorias Subprefeitura Distrito 07 de Setembro

Município de Santa Rosa/RS
CPF:

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 08/2025 - Rio
Grande do Sul
CPOS/CDHU - 06/2025 -
São Paulo
FDE - 04/2025 - São
Paulo
AGETOP CIVIL - 04/2025 -
Goiás

B.D.I.
22,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.990,34	100,00% 1.990,34				
2	DEMOLIÇÃO PRÉDIO SUBPREFEITURA	100,00% 22.812,11	100,00% 22.812,11				
3	CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO SUBPREFEITURA	100,00% 202.577,96	10,00% 20.257,80	30,00% 60.773,39	30,00% 60.773,39	30,00% 60.773,39	
4	CERCAMENTO PERÍMETRO DO LOTE	100,00% 34.536,92	20,00% 6.907,38	40,00% 13.814,77	40,00% 13.814,77		
5	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA MAQUINÁRIO	100,00% 119.978,50		15,00% 17.996,78	35,00% 41.992,48	25,00% 29.994,63	25,00% 29.994,63
6	PPCI	100,00% 2.908,95				20,00% 581,79	80,00% 2.327,16
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.972,77					100,00% 3.972,77
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 12.800,71	20,00% 2.560,14	20,00% 2.560,14	20,00% 2.560,14	20,00% 2.560,14	20,00% 2.560,14
Porcentagem			13,58%	23,69%	29,67%	23,39%	9,68%
Custo			54.527,77	95.145,07	119.140,77	93.909,94	38.854,69
Porcentagem Acumulado			13,58%	37,27%	66,94%	90,32%	100,0%
Custo Acumulado			54.527,77	149.672,84	268.813,61	362.723,55	401.578,26

Guilherme Riffel
Setor de Engenharia