



Obra
ORÇ 65/2025 Pav. asf. Rua Ângelo Cordenonsi (entre a rua São João e a rua Tarquinio de Oliveira)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.657.66	90,00% 2.391.89			10,00% 265.77
2	DRENAGEM	100,00% 26.751.97	100,00% 26.751.97			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 156.555.58		50,00% 78.277.79	50,00% 78.277.79	
4	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 1.796.52			100,00% 1.796.52	
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 5.025.00			100,00% 5.025.00	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 4.057.81	25,00% 1.014.45	25,00% 1.014.45	25,00% 1.014.45	25,00% 1.014.45
Porcentagem			15,32%	40,28%	43,75%	0,65%
Custo			30.158,31	79.292,24	86.113,76	1.280,21
Porcentagem Acumulado			15,32%	55,6%	99,35%	100,0%
Custo Acumulado			30.158,31	109.450,55	195.564,31	196.844,54

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia