



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO	O / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento	Localidade / Endereço
			Rio Grande / RS	Rua Soldado Amaro	Ubs Bernadeth	Rua Soldado Amaro
Data Base	Desen.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3
Jul-24	Sim	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO UBS BERNADETH	28,06%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/24	Parcela 1 abr/24	Parcela 2 mai/24	Parcela 3 jun/24	Parcela 4 jul/24	Parcela 5 ago/24	Parcela 6 set/24	Parcela 7 out/24	Parcela 8 nov/24	Parcela 9 dez/24	Parcela 10 jan/25	Parcela 11 fev/25	Parcela 12 mar/25	Parcela 13 abr/25	Parcela 14 mai/25	Parcela 15 jun/25	Parcela 16 jul/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			1.794.286,93	19.670,08	58.543,54	73.659,18	138.055,37	176.780,88	287.743,59	376.995,99	466.249,58	565.507,57	664.765,56	764.023,55	863.281,54	962.539,53	1.061.797,52	1.161.055,51	1.260.313,50
				Acumulado (%) 1,10%	4,36%	8,46%	16,16%	26,01%	42,05%	47,24%	57,85%	68,30%	79,80%	91,27%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 19.670,08	78.213,62	151.872,80	289.928,17	466.709,05	754.452,64	847.604,63	1.037.959,09	1.225.576,86	1.431.817,61	1.637.706,96	1.794.286,93				
1.	EXECUÇÃO	373.022,72		Parcela (%) 4,94%	4,94%	8,83%	15,82%	21,05%	21,05%	5,52%	5,10%	3,19%	3,19%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 9,88%	9,88%	18,70%	34,52%	55,57%	76,83%	82,15%	88,53%	91,72%	94,91%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 18.418,69	36.837,38	69.773,30	128.767,68	207.305,89	285.844,11	306.434,34	318.338,41	330.242,49	342.146,57	354.050,64	373.022,72				
1.1.	Administração Local	148.800,96		Parcela (%) 8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				Acumulado (%) 8,00%	16,00%	25,00%	34,00%	43,00%	52,00%	60,00%	68,00%	76,00%	84,00%	92,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 12.808,15	23.808,15	37.200,24	50.592,33	63.984,41	77.376,50	89.280,58	101.184,65	113.088,73	124.992,81	136.896,88	148.800,96				
1.2.	As built e levantamento fotográfico	7.068,00		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Serviços preliminares e demolições	217.153,76		Parcela (%) 3,00%	3,00%	9,00%	21,00%	30,00%	30,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 3,00%	15,00%	32,57%	63,57%	93,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 6.514,61	13.029,23	32.573,06	78.175,35	143.321,48	208.467,61	217.153,76									
2.	Estruturas	383.377,27		Parcela (%) 0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	80,00%	100,00%									
				Acumulado (R\$) 0,00	38.337,73	76.675,45	153.350,91	230.026,36	383.377,27										
3.	PAREDES E PAINÉIS	93.592,56		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25,00%	45,00%	77,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (%) 0,00	0,00	0,00	0,00	4,679,63	23.398,14	42.116,65	72.066,27	93.592,56							
4.	COBERTURA	88.842,53		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,25	35.537,01	62.189,77	88.842,53						
5.	PISOS	129.303,21		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	35,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	70,00%	105,00%	135,00%	165,00%	195,00%	225,00%	255,00%	285,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.256,12	90.512,24	135.768,36	203.652,52	271.536,68	339.420,84	407.304,99	475.189,15	543.073,31
6.	REVESTIMENTOS E PAINÉIS	145.020,49		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,05	58.008,20	101.514,34	145.020,49					
7.	PINTURA	51.615,06		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,97	34.065,94	51.615,06				
8.	ESQUADRIAS	217.508,37		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.377,09	108.754,19	163.131,28	217.508,37				
8.1.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	33.767,04		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,76	16.883,52	25.325,28	33.767,04				
8.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	183.741,33		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.935,33	91.870,67	137.806,00	183.741,33				
9.	Equipamentos fixos	25.027,86		Parcela (%) 5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
				Acumulado (R\$) 1.251,39	2.502,79	3.754,18	5.005,57	6.256,97	7.508,36	10.011,14	12.513,93	15.015,72	12.513,93	12.513,93	12.513,93	12.513,93	12.513,93	12.513,93	12.513,93
10.	Paisagismo	10.714,35		Parcela (%) 0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	535,72	1.071,44	1.607,15	2.142,87	3.214,31	4.285,74	5.357,18	5.357,18	5.357,18	5.357,18	5.357,18	5.357,18	5.357,18	5.357,18	5.357,18
11.	Instalações Hidráulicas	71.700,98		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	2,50%	10,83%	20,00%	27,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,83%	1,67%	4,17%	15,01%	35,01%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%	62,50%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	1.196,88	2.393,76	2.992,14	11.968,86	25.102,66	41.915,87	41.915,87	41.915,87	41.915,87	41.915,87	41.915,87	41.915,87	41.915,87	41.915,87
11.1.	Entrada de água fria e Reservação	5.984,28		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	598,43	1.196,86	2.992,14	4.188,00	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85	5.385,85
11.2.	Barilete e Colunas D' água	65.716,70		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,67	19.715,01	39.430,02	39.430,02	39.430,02	39.430,02	39.430,02	39.430,02	39.430,02	39.430,02	39.430,02
12.	Projeto Sanitário	38.582,18		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,65	23.149,31	34.723,96	34.723,96	34.723,96	34.723,96	34.723,96	34.723,96	34.723,96	34.723,96	34.723,96
13.	Projeto Pluvial	39.186,69		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,01	31.349,35	35.288,02	35.288,02	35.288,02	35.288,02	35.288,02	35.288,02	35.288,02
14.	Projeto Elétrico	122.228,10		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,89%	12,66%	12,66%	12,66%	8,23%	8,23%	16,46%	18,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,89%	23,54%	36,20%	48,86%	57,08%	65,31%	81,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,19	28.775,13	44.245,07	59.715,01	69.773,07							

Local
22 de agosto de 2024
Data

Nome: Catia Cilene do Pinho Portella
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU/RS195518
ART/RTT:

Nome: Catia Cilene do Pinho Portella
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU/RS195518
ART/RTT: