



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO DE PRAÇA PÚBLICA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO JORGE
RUA ARTHUR ROCHA, BAIRRO VILA JUNÇÃO, RIO GRANDE/RS

				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.006,16	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
2.	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 20.175,96	Parcela (%)	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 490,06	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
4.	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.050,78	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
5.	RELOCAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 756,44	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
6.	CALÇADA EXTERNA	R\$ 24.742,00	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%	
7.	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 87.974,79	Parcela (%)		50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)		50,00%	100,00%	
8.	PASSEIO INTERNO	R\$ 76.274,90	Parcela (%)		50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)		50,00%	100,00%	
9.	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 86.843,23	Parcela (%)			100,00%	
			Acumulado (%)			100,00%	
10.	PLAYGROUND	R\$ 90.416,46	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)				100,00%
11.	ESPAÇO DE CONTEMPLAÇÃO 01	R\$ 25.970,74	Parcela (%)	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%		
12.	CIRCUITO SENSORIAL	R\$ 13.901,15	Parcela (%)			40,00%	60,00%
			Acumulado (%)			40,00%	100,00%
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.907,36	Parcela (%)	10,00%	30,00%		60,00%
			Acumulado (%)	10,00%	40,00%		100,00%
14.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 870,49	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)				100,00%
TOTAL		R\$ 467.380,52	Parcela (%)	7,61%	26,13%	40,33%	25,92%
			Parcela (R\$)	R\$ 35.580,81	R\$ 122.140,16	R\$ 188.500,77	R\$ 121.158,79
			Acumulado (%)	7,61%	33,75%	74,08%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 35.580,81	R\$ 157.720,97	R\$ 346.221,73	R\$ 467.380,52

Responsáveis técnicos:

Chefe de Gabinete:

André Pereira Ramos
Eng. Civil – CREA RS191405

Giovana Corvo da Trindade
Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais