



Obra  
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

Bancos  
SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul  
SBC - 12/2025 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.  
26,45%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		15.377,36	2.561,87	2.561,87	2.563,41	2.563,41	2.563,41	2.563,41
2	EMEF PROF. RAMIZ GALVÃO							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES -RAMIZ GALVÃO	100,00%	61,99%	12,67%	12,67%	12,67%		
		11.874,86	7.361,23	1.504,54	1.504,54	1.504,54		
2.2	ARQUITETONICO - RAMIZ GALVÃO	100,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		
		157.520,45	15.752,05	47.256,14	63.008,18	31.504,09		
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RAMIZ GALVÃO	100,00%		35,00%	45,00%	20,00%		
		12.504,16		4.376,46	5.626,87	2.500,83		
2.4	APARELHOS -RAMIZ GALVÃO	100,00%				100,00%		
		14.754,22				14.754,22		
2.5	LIMPEZA FINAL	100,00%				100,00%		
		444,09				444,09		
2.6	ESTRUTURAL -RAMIZ GALVÃO	100,00%	27,00%	35,00%	33,00%	5,00%		
		70.483,68	19.030,59	24.669,29	23.259,61	3.524,18		
3	EMEF ZELLY PEREIRA ESMERALDO							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - ZELLY PEREIRA ESMERALDO	100,00%		61,99%	12,67%	12,67%	12,67%	
		11.874,86		7.361,23	1.504,54	1.504,54	1.504,54	
3.2	ARQUITETONICO -ZELLY PEREIRA ESMERALDO	100,00%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
		156.167,10		15.616,71	46.850,13	62.466,84	31.233,42	
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ZELLY PEREIRA ESMERALDO	100,00%			35,00%	45,00%	20,00%	
		12.504,16			4.376,46	5.626,87	2.500,83	
3.4	APARELHOS - ZELLY PEREIRA ESMERALDO	100,00%					100,00%	
		14.754,22					14.754,22	
3.5	LIMPEZA FINAL - ZELLY PEREIRA ESMERALDO	100,00%					100,00%	
		444,09					444,09	
3.6	PROJETO ESTRUTURAL - ZELLY PEREIRA ESMERALDO	100,00%		35,00%	30,00%	30,00%	5,00%	
		70.483,68		24.669,29	21.145,10	21.145,10	3.524,18	
4	EMEF ANA NERI							
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - ANA NERI	100,00%			61,99%	12,67%	12,67%	12,67%
		12.495,66			7.746,06	1.583,20	1.583,20	1.583,20
4.2	ARQUITETONICO - ANA NERI	100,00%			10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		161.050,79			16.105,08	48.315,24	64.420,32	32.210,16
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANA NERI	100,00%				35,00%	45,00%	20,00%
		13.138,42				4.598,45	5.912,29	2.627,68
4.4	APARELHOS -RAMIZ GALVÃO	100,00%						100,00%
		14.754,22						14.754,22
4.5	LIMPEZA FINAL	100,00%						100,00%
		444,09						444,09
4.6	ESTRUTURAL -ANA NERI	100,00%			35,00%	30,00%	30,00%	5,00%
		102.676,99			35.936,95	30.803,10	30.803,10	5.133,85
Porcentagem			5,24%	14,99%	26,9%	27,27%	18,65%	6,95%
Custo			44.705,73	128.015,51	229.626,93	232.838,70	159.243,59	59.316,60
Porcentagem Acumulado			5,24%	20,23%	47,13%	74,4%	93,05%	100,0%
Custo Acumulado			44.705,73	172.721,24	402.348,17	635.186,87	794.430,46	853.747,10

Catia Cilene do Pinho Portella  
Eng. Civil – CREA 195518