

Obra
OBRAS COMPLEMENTARES À PASSAGEM DE NÍVEL DA DOMINGOS
MARTINS

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 64.247,53	45,00% 28.911,39	11,00% 7.067,23	11,00% 7.067,23	11,00% 7.067,23	11,00% 7.067,23	11,00% 7.067,23
2	SEGURANÇA	100,00% 125.131,56	16,00% 20.021,05	16,00% 20.021,05	16,00% 20.021,05	16,00% 20.021,05	16,00% 20.021,05	20,00% 25.026,31
3	MOBILIZAÇÃO	100,00% 14.421,50	100,00% 14.421,50					
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 305.978,22	13,00% 39.777,17	24,00% 73.434,77	28,00% 85.673,90	16,00% 48.956,52	12,00% 36.717,39	7,00% 21.418,48
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.115.461,10	15,00% 467.319,17	30,00% 934.638,33	30,00% 934.638,33	15,00% 467.319,17	10,00% 311.546,11	
6	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	100,00% 1.626.823,59	10,00% 162.682,36	20,00% 325.364,72	30,00% 488.047,08	20,00% 325.364,72	10,00% 162.682,36	10,00% 162.682,36
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 246.613,00	3,00% 7.398,39	3,00% 7.398,39	3,00% 7.398,39	6,00% 14.796,78	35,00% 86.314,55	50,00% 123.306,50
8	OBRAS COMPLEMENTARES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 729.138,40	10,00% 72.913,84	20,00% 145.827,68	30,00% 218.741,52	20,00% 145.827,68	10,00% 72.913,84	10,00% 72.913,84
9	DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 14.421,50						100,00% 14.421,50
Porcentagem			13,03%	24,25%	28,22%	16,49%	11,17%	6,84%
Custo			813.444,86	1.513.752,16	1.761.587,49	1.029.353,13	697.262,52	426.836,21
Porcentagem Acumulado			13,03%	37,28%	65,5%	81,99%	93,16%	100,0%
Custo Acumulado			813.444,86	2.327.197,02	4.088.784,51	5.118.137,64	5.815.400,16	6.242.236,40

Maurício da Rocha
Setor de Engenharia