

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
EXECUÇÃO DO CAMPO ESPORTIVO FENACHAMP															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		
			(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.503,13	20,00%	R\$ 10.700,63	20,00%	R\$ 10.700,63	20,00%	R\$ 10.700,63	10,00%	R\$ 5.350,31	20,00%	R\$ 10.700,63	10,00%	R\$ 5.350,31	
2	DRENAGEM ESPINHA PEIXA (CAMPO)	R\$ 46.859,94	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 9.371,99	40,00%	R\$ 18.743,98	20,00%	R\$ 9.371,99	20,00%	R\$ 9.371,99	0,00%	R\$ -	
3	CONTECÇÃO	R\$ 67.673,27	10,00%	R\$ 6.767,33	20,00%	R\$ 13.534,65	30,00%	R\$ 20.301,98	40,00%	R\$ 27.069,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4	CERCAMENTO	R\$ 241.845,59	10,00%	R\$ 24.184,56	20,00%	R\$ 48.369,12	20,00%	R\$ 48.369,12	20,00%	R\$ 48.369,12	20,00%	R\$ 48.369,12	10,00%	R\$ 24.184,56	
5	CASAMATA	R\$ 48.252,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 9.650,49	30,00%	R\$ 14.475,74	30,00%	R\$ 14.475,74	20,00%	R\$ 9.650,49	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.544,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 21.417,67	40,00%	R\$ 21.417,67	20,00%	R\$ 10.708,84	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 128.321,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 64.160,71	30,00%	R\$ 38.496,43	20,00%	R\$ 25.664,28	
TOTAL POR ETAPA			6,51%	R\$ 41.652,52	12,81%	R\$ 81.976,39	16,84%	R\$ 107.766,20	29,72%	R\$ 190.214,85	22,32%	R\$ 142.831,58	11,81%	R\$ 75.558,48	
TOTAL ACUMULADO			6,51%	R\$ 41.652,52	19,32%	R\$ 123.628,91	36,16%	R\$ 231.395,11	65,88%	R\$ 421.609,96	88,19%	R\$ 564.441,54	100,00%	R\$ 640.000,00	

GARIBALDI, 23 DE AGOSTO DE 2024.