

TREPILASTRI ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 37.170.303/0001-62 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR FÉLIX FACCENDA, 67 - LICORSUL - BENTO GONÇALVES (RS) TELEFONE: (54) 98404-5299 EMAIL: bruna@brunaferrariengenharia.com.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: BAIRRO BELA VISTA - GARIBALDI/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 015/2025

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.822,57	100,00%	R\$ 59.822,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.203,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,00%	R\$ 2.968,14		R\$ -
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 295.015,64	2,43%	R\$ 7.168,88	6,47%	R\$ 19.087,51	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 271.290,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 505.608,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,06%	R\$ 20.527,70
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 504.454,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	REVESTIMENTOS	R\$ 518.947,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 279.153,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	INSTALAÇÕES	R\$ 482.192,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 8.310,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		R\$ 2.999.000,00	2,23%	R\$ 66.991,45	0,64%	R\$ 19.087,51	0,79%	R\$ 23.601,25	1,61%	R\$ 48.272,61	2,20%	R\$ 65.832,18
ACUMULADO			2,23%	R\$ 66.991,45	2,87%	R\$ 86.078,96	3,66%	R\$ 109.680,21	5,27%	R\$ 157.952,82	7,46%	R\$ 223.785,00

ITEM	SERVIÇO	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.822,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.203,49		R\$ -	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 295.015,64	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 271.290,26	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 505.608,48	4,06%	R\$ 20.527,70	4,06%	R\$ 20.527,70	4,06%	R\$ 20.527,70	4,06%	R\$ 20.527,70	4,06%	R\$ 20.527,70
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 504.454,90	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39
7	REVESTIMENTOS	R\$ 518.947,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,40%	R\$ 12.454,75	4,33%	R\$ 22.470,44
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 279.153,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	INSTALAÇÕES	R\$ 482.192,77		R\$ -	3,40%	R\$ 16.394,55	6,94%	R\$ 33.464,18	6,94%	R\$ 33.464,18	6,94%	R\$ 33.464,18
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 8.310,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		R\$ 2.999.000,00	3,54%	R\$ 106.188,57	4,19%	R\$ 125.551,26	4,76%	R\$ 142.620,89	5,17%	R\$ 155.075,64	5,50%	R\$ 165.091,33
ACUMULADO			11,00%	R\$ 329.973,57	15,19%	R\$ 455.524,83	19,94%	R\$ 598.145,72	25,12%	R\$ 753.221,35	30,62%	R\$ 918.312,68

TREPILASTRI ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 37.170.303/0001-62

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR FÉLIX FACCENDA, 67 - LICORSUL - BENTO GONÇALVES (RS)

TELEFONE: (54) 98404-5299

EMAIL: bruna@brunaferrariengenharia.com.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: BAIRRO BELA VISTA - GARIBALDI/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 015/2025

ITEM	SERVIÇO	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.822,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.203,49	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 295.015,64	8,00%	R\$ 23.601,25	8,00%	R\$ 23.601,25	6,78%	R\$ 20.002,06	3,55%	R\$ 10.473,06	0,77%	R\$ 2.271,62
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 271.290,26	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22	8,00%	R\$ 21.703,22
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 505.608,48	4,06%	R\$ 20.527,70	4,06%	R\$ 20.527,70	4,06%	R\$ 20.527,70	8,00%	R\$ 40.448,68	8,00%	R\$ 40.448,68
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 504.454,90	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39
7	REVESTIMENTOS	R\$ 518.947,92	4,93%	R\$ 25.584,13	4,93%	R\$ 25.584,13	6,73%	R\$ 34.925,20	6,93%	R\$ 35.963,09	7,48%	R\$ 38.817,30
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 279.153,25		R\$ -	7,25%	R\$ 20.238,61	7,25%	R\$ 20.238,61	7,25%	R\$ 20.238,61	7,25%	R\$ 20.238,61
9	INSTALAÇÕES	R\$ 482.192,77	6,94%	R\$ 33.464,18	6,94%	R\$ 33.464,18	6,94%	R\$ 33.464,18	6,94%	R\$ 33.464,18	6,94%	R\$ 33.464,18
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 8.310,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		R\$ 2.999.000,00	5,61%	R\$ 168.205,02	6,28%	R\$ 188.443,63	6,48%	R\$ 194.185,50	6,86%	R\$ 205.615,37	6,68%	R\$ 200.268,14
ACUMULADO			36,23%	R\$ 1.086.517,70	42,51%	R\$ 1.274.961,33	48,99%	R\$ 1.469.146,83	55,84%	R\$ 1.674.762,20	62,52%	R\$ 1.875.030,34

ITEM	SERVIÇO	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.822,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.203,49	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 295.015,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 271.290,26	4,00%	R\$ 10.851,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 505.608,48	8,00%	R\$ 40.448,68	5,97%	R\$ 30.184,83	3,94%	R\$ 19.920,97	3,94%	R\$ 19.920,97	3,94%	R\$ 19.920,97
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 504.454,90	8,00%	R\$ 40.356,39	8,00%	R\$ 40.356,39	4,00%	R\$ 20.178,20		R\$ -		R\$ -
7	REVESTIMENTOS	R\$ 518.947,92	8,00%	R\$ 41.515,83	8,00%	R\$ 41.515,83	8,00%	R\$ 41.515,83	8,00%	R\$ 41.515,83	8,00%	R\$ 41.515,83
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 279.153,25	7,25%	R\$ 20.238,61	8,00%	R\$ 22.332,26	8,00%	R\$ 22.332,26	8,00%	R\$ 22.332,26	8,00%	R\$ 22.332,26
9	INSTALAÇÕES	R\$ 482.192,77	6,94%	R\$ 33.464,18	7,89%	R\$ 38.045,01	7,89%	R\$ 38.045,01	6,19%	R\$ 29.847,73	2,72%	R\$ 13.115,64
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 8.310,72		R\$ -		R\$ -	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86
TOTAL		R\$ 2.999.000,00	6,33%	R\$ 189.843,44	5,85%	R\$ 175.402,46	4,86%	R\$ 145.625,27	3,91%	R\$ 117.249,80	3,35%	R\$ 100.517,71
ACUMULADO			68,85%	R\$ 2.064.873,78	74,70%	R\$ 2.240.276,24	79,56%	R\$ 2.385.901,52	83,47%	R\$ 2.503.151,32	86,82%	R\$ 2.603.669,03

TREPILASTRI ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 37.170.303/0001-62 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR FÉLIX FACCENDA, 67 - LICORSUL - BENTO GONÇALVES (RS) TELEFONE: (54) 98404-5299 EMAIL: bruna@brunaferrariengenharia.com.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

ENDEREÇO: BAIRRO BELA VISTA - GARIBALDI/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 015/2025													
ITEM	SERVIÇO	VALOR	21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		25º MÊS		
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.822,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.203,49	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 295.015,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 271.290,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 505.608,48	3,94%	R\$ 19.920,97	3,94%	R\$ 19.920,97	3,94%	R\$ 19.920,97	3,94%	R\$ 19.920,97	3,94%	R\$ 19.920,97	
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 504.454,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	REVESTIMENTOS	R\$ 518.947,92	6,80%	R\$ 35.288,46	4,63%	R\$ 24.027,29	3,37%	R\$ 17.488,54	3,07%	R\$ 15.931,70	2,17%	R\$ 11.261,17	
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 279.153,25	8,00%	R\$ 22.332,26	8,00%	R\$ 22.332,26	8,00%	R\$ 22.332,26	4,38%	R\$ 12.226,91	0,75%	R\$ 2.093,65	
9	INSTALAÇÕES	R\$ 482.192,77	0,95%	R\$ 4.580,83	0,95%	R\$ 4.580,83	0,95%	R\$ 4.580,83	0,95%	R\$ 4.580,83	2,32%	R\$ 11.186,87	
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 8.310,72	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	
TOTAL		R\$ 2.999.000,00	2,86%	R\$ 85.755,52	2,48%	R\$ 74.494,35	2,27%	R\$ 67.955,61	1,88%	R\$ 56.293,41	1,60%	R\$ 48.095,66	
	ACUMULADO		89,68%	R\$ 2.689.424,55	92,16%	R\$ 2.763.918,90	94,43%	R\$ 2.831.874,51	96,30%	R\$ 2.888.167,92	97,91%	R\$ 2.936.263,58	

ITEM	SERVIÇO	VALOR	26º MÊS		27º MÊS		28º MÊS		29º MÊS		30º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.822,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 74.203,49	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14	4,00%	R\$ 2.968,14
3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R\$ 295.015,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 271.290,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 505.608,48	1,97%	R\$ 9.960,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 504.454,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	REVESTIMENTOS	R\$ 518.947,92	1,17%	R\$ 6.071,69	0,80%	R\$ 4.151,58	0,26%	R\$ 1.349,26		R\$ -		R\$ -
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 279.153,25	0,75%	R\$ 2.093,65	0,75%	R\$ 2.093,65	0,75%	R\$ 2.093,65	0,37%	R\$ 1.032,87		R\$ -
9	INSTALAÇÕES	R\$ 482.192,77	0,95%	R\$ 4.580,83	0,95%	R\$ 4.580,83	0,95%	R\$ 4.580,83	0,48%	R\$ 2.314,52		R\$ -
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 8.310,72	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	8,00%	R\$ 664,86	4,00%	R\$ 332,43
TOTAL		R\$ 2.999.000,00	0,88%	R\$ 26.339,65	0,48%	R\$ 14.459,06	0,39%	R\$ 11.656,74	0,23%	R\$ 6.980,39	0,11%	R\$ 3.300,57
		ACUMULADO	98,79%	R\$ 2.962.603,24	99,27%	R\$ 2.977.062,30	99,66%	R\$ 2.988.719,04	99,89%	R\$ 2.995.699,43	100,00%	R\$ 2.999.000,00

GARIBALDI, 15 DE DEZEMBRO DE 2025

BRUNA FERRARI - ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS187820

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNA FERRARI
Data: 16/12/2025 05:39:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>