

Obra: CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS ETAPA FINAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 23.911,89	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 23.911,89
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 2.718,74	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 2.718,74
3	SUPREESTRUTURA	10,00% 44.921,57	20,00% 89.843,14	30,00% 134.764,70	40,00% 179.686,27	-	-	100,00% R\$ 449.215,68
4	ALVENARIAS	-	-	20,00% 37.425,78	60,00% 112.277,36	20,00% 37.425,78	-	100,00% R\$ 187.128,92
5	PAVIMENTAÇÃO	-	-	10,00% 15.428,87	50,00% 77.144,35	40,00% 61.715,48	-	100,00% R\$ 154.288,70
6	REVESTIMENTOS	-	-	-	20,00% 45.494,91	20,00% 45.494,91	60,00% 136.484,75	100,00% R\$ 227.474,57
7	ESQUADRIAS	-	-	-	50,00% 157.031,23	50,00% 157.031,23	-	100,00% R\$ 314.062,46
8	COBERTURA	-	10,00% 21.369,28	30,00% 64.107,80	30,00% 64.107,80	30,00% 64.107,80	-	100,00% R\$ 213.692,68
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,50% 91.201,82	16,50% 91.201,82	16,50% 91.201,82	16,50% 91.201,82	16,50% 91.201,82	17,50% 96.729,20	100,00% R\$ 552.738,30
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,00% 2.734,24	-	-	80,00% 43.747,86	15,00% 8.202,72	-	100,00% R\$ 54.684,82
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	-	-	-	-	-	100,00% 66.909,31	100,00% R\$ 66.909,31
12	PINTURA	-	-	-	-	20,00% 18.469,41	80,00% 73.877,66	100,00% R\$ 92.347,07
13	PPCI	20,00% 33.205,66	20,00% 33.205,66	40,00% 66.411,31	15,00% 24.904,24	-	5,00% 8.301,41	100,00% R\$ 166.028,28
14	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	40,00% 11.752,30	55,00% 16.159,41	5,00% 1.469,04	100,00% R\$ 29.380,75
		7,84%	9,30%	16,15%	31,85%	19,72%	15,14%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		198.693,92	235.619,90	409.340,28	807.348,14	499.808,56	383.771,37	2.534.582,17

São Marcos-RS, 12 de junho de 2024

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898