

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS NÚCLEO DE ENGENHARIA				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO DA RUA JULIA DE CASTILHOS, INCLUINDO ENCAIXE LESTE								
Endereço da Obra: Ruas Júlia de Castilhos - São Marcos / RS								
				ETAPAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	Orçamento	Dados	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	Total
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$18.100,44	valor	4.525,11	4.525,11	4.525,11	4.525,11	R\$ 18.100,44
			perc.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$8.943,38	valor	3.130,18	2.235,85	2.235,85	1.341,51	R\$ 8.943,38
			perc.	35,00%	25,00%	25,00%	15,00%	100,00%
3.	TERRAPLENAGEM	R\$24.158,75	valor	7.247,63	16.911,13	0,00	0,00	R\$ 24.158,75
			perc.	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.	DRENAGEM	R\$173.323,80	valor	103.994,28	69.329,52	0,00	0,00	R\$ 173.323,80
			perc.	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$257.275,11	valor	0,00	12.863,76	180.092,58	64.318,78	R\$ 257.275,11
			perc.	0,00%	5,00%	70,00%	25,00%	100,00%
6.	SINALIZAÇÃO	R\$13.582,71	valor	0,00	0,00	0,00	13.582,71	R\$ 13.582,71
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$13.052,95	valor	0,00	7.831,77	3.263,24	1.957,94	R\$ 13.052,95
			perc.	0,00%	60,00%	25,00%	15,00%	100,00%
8.	ARBORIZAÇÃO	R\$2.407,38	valor	0,00	0,00	0,00	2.407,38	R\$ 2.407,38
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL			valor	118.897,20	113.697,13	190.116,77	88.133,43	510.844,52
			perc.	23,27%	22,26%	37,22%	17,25%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$510.844,52	valor	118.897,20	232.594,32	422.711,09	510.844,52	
			perc.	23,27%	45,53%	82,75%	100,00%	
São Marcos, 10 de março de 2026.								
ANIDRIA GABRIELA MARCON Engenheira Civil - CREA/RS 174.673 Matrícula n.º 60.283								