

Obra: REFORMA AUDITÓRIO JOAQUIM GRISON

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1	DEMOLIÇÕES	100,00% 7.523,78	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 7.523,78
2	PAVIMENTAÇÃO	25,00% 14.558,34	25,00% 14.558,33	25,00% 14.558,34	25,00% 14.558,34	-	-	100,00% R\$ 58.233,35
3	PISOS	-	-	-	-	50,00% 39.765,31	50,00% 39.765,31	100,00% R\$ 79.530,62
4	REVESTIMENTOS	100,00% 3.871,40	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 3.871,40
5	SUPRAESTRUTURA E DRENAGEM	-	-	25,00% 5.715,65	75,00% 17.146,94	-	-	100,00% R\$ 22.862,59
6	COBERTURA	-	25,00% 28.160,04	50,00% 56.320,09	25,00% 28.160,04	-	-	100,00% R\$ 112.640,17
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00% 6.117,68	30,00% 9.176,51	25,00% 7.647,10	25,00% 7.647,10	-	-	100,00% R\$ 30.588,39
8	PINTURA	-	-	-	40,00% 26.655,64	60,00% 39.983,46	-	100,00% R\$ 66.639,10
9	ESQUADRIAS	-	-	-	-	100,00% 17.227,86	-	100,00% R\$ 17.227,86
10	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	20,00% 20.519,73	80,00% 82.078,94	100,00% R\$ 102.598,67
11	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	100,00% 19.672,55	100,00% R\$ 19.672,55
		6,15%	9,95%	16,16%	18,06%	22,54%	27,14%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		32.071,20	51.894,88	84.241,18	94.168,06	117.496,36	141.516,80	521.388,48

São Marcos-RS, 01 de Setembro de 2026

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898