

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -
TRECHO ESTRADA MUNICIPAL 405 - SANTANA

Endereço da Obra: ESTRADA 405 - SANTANA

Trecho: 2.090,00 metros



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
Núcleo de Engenharia
 Av.Venâncio Aires,720 - São Marcos/RS - 95.190-000
 Fone/Fax:(54)3291-9900 Ramal 9928

				ETAPAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	Orçamento	Dados	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	Total
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, GERAIS E TOPOGRAFIA	R\$63.710,71	valor	12.742,14	12.742,14	6.371,07	6.371,07	6.371,07	6.371,07	6.371,07	6.371,07	63.710,71
			perc.	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2.	TERRAPLENAGEM	R\$1.008.742,88	valor	201.748,58	201.748,58	201.748,58	201.748,58	100.874,29	50.437,14	50.437,14	0,00	1.008.742,88
			perc.	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	100,00%
3.	ACOSTAMENTOS	R\$37.013,91	valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,39	18.506,96	14.805,56	37.013,91
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
4.	DRENAGEM	R\$388.926,63	valor	77.785,33	77.785,33	77.785,33	77.785,33	38.892,66	38.892,66	0,00	0,00	388.926,63
			perc.	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA	R\$2.449.224,69	valor	0,00	0,00	0,00	122.461,23	244.922,47	244.922,47	1.591.996,05	244.922,47	2.449.224,69
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	65,00%	10,00%	100,00%
6.	SINALIZAÇÃO	R\$41.787,06	valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,06	41.787,06
			perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$86.188,24	valor	10.773,53	10.773,53	10.773,53	10.773,53	10.773,53	10.773,53	10.773,53	10.773,53	86.188,24
			perc.	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
8.	ENTRADA DE ENERGIA	R\$3.163,29	valor	395,41	395,41	395,41	395,41	395,41	395,41	395,41	395,41	3.163,29
			perc.	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
	TOTAL MENSAL		valor	303.444,99	303.444,99	297.073,91	419.535,15	402.229,43	355.493,68	1.678.480,16	319.055,11	4.078.757,41
			perc.	7,45%	7,45%	7,29%	10,29%	9,87%	8,72%	41,18%	7,83%	100,08%
	TOTAL ACUMULADO	R\$4.075.594,12	valor	303.444,99	606.889,97	903.963,88	1.323.499,03	1.725.728,47	2.081.222,15	3.759.702,30	4.078.757,41	
			perc.	7,45%	14,89%	22,18%	32,47%	42,34%	51,07%	92,25%	100,08%	

São Marcos, 30 de setembro de 2026.

RODRIGO CASTILHOS GIOTTI
 Engenheiro Civil - CREA RS 226963



Assinado digitalmente por:
 RODRIGO CASTILHOS
 GIOTTI
 ***.355.310-**
 02/10/2026 09:05:46 -03:00