



Obra:
COBERTUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA MARCIAL TERRA NO
MUNICÍPIO DE JÓIA-RS

Bancos:
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.:
24,21%

Encargos Sociais:
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 19.490,72	65,00% 12.668,97	7,00% 1.364,35	7,00% 1.364,35	7,00% 1.364,35	7,00% 1.364,35	7,00% 1.364,35
2	FUNDAÇÕES	100,00% 32.360,08	100,00% 32.360,08					
3	PILARES	100,00% 43.380,32	100,00% 43.380,32					
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	100,00% 554.361,24	10,00% 55.436,12	25,00% 138.590,31	25,00% 138.590,31	25,00% 138.590,31	15,00% 83.154,19	
5	ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 12.161,38					60,00% 7.296,83	40,00% 4.864,55
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 14.436,21					60,00% 8.661,73	40,00% 5.774,48
7	PINTURAS	100,00% 110.020,13					40,00% 44.008,05	60,00% 66.012,08
8	FLOREIRAS	100,00% 24.040,96						100,00% 24.040,96
9	LIMPEZA FINAL	100,00% 1.564,65						100,00% 1.564,65
Porcentagem			17,72%	17,24%	17,24%	17,24%	17,8%	12,76%
Custo			143.845,49	139.954,66	139.954,66	139.954,66	144.485,14	103.621,07
Porcentagem Acumulado			17,72%	34,96%	52,2%	69,44%	87,24%	100,0%
Custo Acumulado			143.845,49	283.800,15	423.754,81	563.709,47	708.194,61	811.815,69

Jóia - RS, Agosto de 2024

Franciele Taíse Mânica Schmidt
Eng^a Civil CREA/RS 167131