



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	APELIDO Empreendimento	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	UBS IMIGRANTE/ FEITORIA	REFORMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	SERVIÇOS INICIAIS	100.744,68	% Período:	25,47%	20,36%	23,72%	30,45%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.816,37	% Período:	64,00%	12,00%	12,00%	12,00%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS	67.742,40	% Período:	5,00%	25,00%	30,00%	40,00%								
1.3.	SERVIÇOS TÉCNICOS	3.185,91	% Período:	100,00%											
2.	LIMPEZA	56.565,69	% Período:	28,08%	23,97%	23,97%	23,97%								
2.1.	LIMPEZA INTERNA	49.785,65	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.2.	LIMPEZA EXTERNA	4.460,00	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.320,04	% Período:	100,00%											
3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	153.742,74	% Período:	67,34%	11,66%	17,46%	3,54%								
3.1.	ESQUADRIAS	1.920,72	% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.	DRYWALL	117,46	% Período:	100,00%											
3.3.	ALVENARIA	976,45	% Período:	50,00%	50,00%										
3.4.	REVESTIMENTOS	20.990,82	% Período:	81,00%	19,00%										
3.5.	PAVIMENTAÇÕES	41.761,87	% Período:	100,00%											
3.6.	CALÇADAS E CANTEIROS	7.055,89	% Período:		100,00%										
3.7.	COBERTURA	20.288,60	% Período:			100,00%									
3.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.594,60	% Período:	100,00%											
3.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.114,53	% Período:			100,00%									
3.10.	VEGETAÇÃO	549,60	% Período:	100,00%											



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	UBS IMIGRANTE/ FEITORIA	REFORMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
3.11.	AMONTAMENTO E DESTINAÇÃO DE E	54.372,20	% Período:	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
4.	SERVIÇOS NOVOS E/OU DE SUBSTITU	1.452.353,44	% Período:	0,29%	27,71%	32,15%	39,84%								
4.1.	ESQUADRIAS	383.337,97	% Período:				100,00%								
4.2.	PAVIMENTAÇÕES	417.841,22	% Período:		75,00%	12,50%	12,50%								
4.3.	PAREDES INTERNAS	246.360,60	% Período:		36,00%	36,00%	28,00%								
4.4.	PAREDES EXTERNAS	14.544,54	% Período:		3,00%	87,00%	10,00%								
4.5.	ABRIGO DE RESÍDUOS	8.202,76	% Período:			90,00%	10,00%								
4.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	85.412,59	% Período:	5,00%		70,00%	25,00%								
4.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.460,00	% Período:				100,00%								
4.8.	INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO	23.301,26	% Período:			50,00%	50,00%								
4.9.	COBERTURA	234.579,57	% Período:			100,00%									
4.10.	PPCI	6.437,68	% Período:				100,00%								
4.11.	SERVIÇOS DIVERSOS	2.875,25	% Período:				100,00%								
5.	ENTREGA DA OBRA	6.096,37	% Período:				100,00%								
5.1.	LIMPEZA FINAL	6.096,37	% Período:				100,00%								



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	UBS IMIGRANTE/ FEITORIA	REFORMA

Item Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Total: R\$ 1.769.502,92			%:	8,44%	25,69%	30,02%	35,85%								
Período:		Repass:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		149.342,81	454.511,99	531.277,67	634.370,45								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		149.342,81	454.511,99	531.277,67	634.370,45								
Acumulado:		%:		8,44%	34,13%	64,15%	100,00%								
		Repass:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		149.342,81	603.854,80	1.135.132,47	1.769.502,92								
		Outros:		-	-	-	-								
Investimento:				149.342,81	603.854,80	1.135.132,47	1.769.502,92								
		Administração Local:		5,00%	30,00%	60,00%	100,00%								

crossserviço da Administração Local:

RAÇÃO DA OBRA E D

SÃO LEOPOLDO/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: FLAVIA PEIXOTO TISCHLER

CREA/CAU: CAU A67436-2

ART/RRT: