



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
			PAVIMENTA 3	Pavimentação de via com blocos de concreto intetravados		Pavimentação de trecho da Rua Gustavo Emilio Xavier					
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE ARMABARÉ			ARAMBARÉ/RS		Rua Gustavo Emilio Xaiver		Pavimentação de trecho da Rua Gustavo Emilio Xavier				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-25	Sim	Porto Alegre / RS					26.75%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/25	Parcela 1 ago/25	Parcela 2 set/25	Parcela 3 out/25	Parcela 4 nov/25	Parcela 5 dez/25	Parcela 6 jan/26	Parcela 7 fev/26	Parcela 8 mar/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		601.149,86	Parcela (%)	24,25%	23,97%	25,89%	25,89%				
			Parcela (R\$)	145.753,17	144.116,39	155.640,15	155.640,15				
			Acumulado (%)	24,25%	48,22%	74,11%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	145.753,17	289.869,56	445.509,71	601.149,86				
1.	PAVIMENTA 3 - Trecho da Rua Gustavo Emilio Xavier	601.149,86	Parcela (%)	24,25%	23,97%	25,89%	25,89%				
			Acumulado (%)	24,25%	48,22%	74,11%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	145.753,17	289.869,56	445.509,71	601.149,86				
1.1.	TERRAPLANAGEM	3.331,50	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	832,88	1.665,75	2.498,63	3.331,50				
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	566.689,63	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	141.672,41	283.344,82	425.017,22	566.689,63				
1.3.	SINALIZAÇÃO	23.047,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.523,76	23.047,52				
1.4.	PLACA DE OBRA	1.636,77	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.636,77							
1.5.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.444,44	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.611,11	3.222,22	4.833,33	6.444,44				

Local

17 de março de 2025

Data

Nome: SCHMEGEL ENGENHARIA LTDA

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 272172

ART/RRT: 13685688