



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	Prefeitura de Arambaré	Ponde do Capão Grande	Ponte do Capão Grande

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.365,34	% Período:	10,41%	22,93%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA	27.365,34	% Período:	10,41%	22,93%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
2.	ADMINISTRAÇÃO	114.984,64	% Período:	16,77%	16,77%	16,77%	16,77%	16,47%	16,47%						
2.1.	PROJETO EXECUTIVO	114.984,64	% Período:	16,77%	16,77%	16,77%	16,77%	16,47%	16,47%						
3.	PONTE	424.217,88	% Período:	29,87%	70,13%										
3.1.	INFRAESTRUTURA	424.217,88	% Período:	29,87%	70,13%										
4.	MESOESTRUTURA	173.913,51	% Período:			58,94%	41,06%								
4.1.	CABECEIRAS E1 - E4	102.497,11	% Período:			100,00%									
4.2.	PILARES - MUROS E2 - E3	71.416,40	% Período:				100,00%								
5.	SUPRAESTRUTURA	436.479,57	% Período:			34,47%	16,30%	33,12%	16,11%						
5.1.	VIGAS PRÉ MOLDADAS E PRÉ LAJES	366.171,71	% Período:			41,09%	19,43%	39,48%							
5.2.	CAPA DA LAJE E TRANSVERSINAS	70.307,86	% Período:						100,00%						
6.	SERVIÇOS FINAIS	44.049,28	% Período:						100,00%						
6.1.	ACABAMENTOS	44.049,28	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.221.010,22				%:	12,19%	26,46%	22,67%	13,63%	13,76%	11,29%					
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	148.838,19	323.058,21	276.792,21	166.410,69	168.057,31	137.853,61								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	148.838,19	323.058,21	276.792,21	166.410,69	168.057,31	137.853,61								
Acumulado:	%:			12,19%	38,65%	61,32%	74,95%	88,71%	100,00%						
	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	148.838,19	471.896,40	748.688,61	915.099,30	1.083.156,61	1.221.010,22								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	148.838,19	471.896,40	748.688,61	915.099,30	1.083.156,61	1.221.010,22								
Administração Local:				10,41%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%						

Arambaré/RS

Local

terça-feira, 19 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Wagner da Silva Santos

CREA/CAU: CREA/RS 243160

ART/RRT: 14427632