

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ROTA TURÍSTICA DAS ÁGUAS E VALES													
Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,75%	22.779,43	25,00%	5.694,86	25,00%	5.694,86	25,00%	5.694,86	25,00%	5.694,86		
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	0,33%	4.291,43	100,00%	4.291,43								
1.4	TERRAPLENAGEM	7,67%	99.733,15	50,00%	49.866,57	50,00%	49.866,57						
1.5	PAVIMENTAÇÃO	88,29%	1.147.759,46			25,00%	286.939,86	50,00%	573.879,73	25,00%	286.939,86		
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,96%	25.436,53							100,00%	25.436,53		
	TOTAL DA ETAPA	100%	1.300.000,00	4,60%	59.852,87	26,35%	342.501,30	44,58%	579.574,59	24,47%	318.071,25		
	TOTAL ACUMULADO			4,60%	59.852,87	30,95%	402.354,16	75,53%	981.928,75	100,00%	1.300.000,00		

Dois Lajeados, RS, 11 de janeiro de 2024.

Tiago Grando
PREFEITO MUNICIPAL

Felipi Vidori
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 238641