



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA CARLOS BARBOSA - DOIS LAJEADOS - RS

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,40%	8.892,58	25,00%	2.223,15	25,00%	2.223,15	25,00%	2.223,15	25,00%	2.223,15		
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,27%	1.739,03	100,00%	1.739,03	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
3	DRENAGEM	40,24%	255.340,91	50,00%	127.670,46	50,00%	127.670,46	0,00%	-	0,00%	-		
4	PAVIMENTAÇÃO	57,15%	362.633,04	0,00%	-	25,00%	90.658,26	50,00%	181.316,52	25,00%	90.658,26		
5	SINALIZAÇÃO	0,94%	5.963,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.963,79		
	TOTAL DA ETAPA	100%	634.569,35	20,74%	131.632,63	34,76%	220.551,86	28,92%	183.539,67	15,58%	98.845,20		
	TOTAL ACUMULADO	100%	634.569,35	20,74%	131.632,63	55,50%	352.184,49	84,42%	535.724,16	100,00%	634.569,35		

Dois Lajeados, RS, segunda-feira, 15 de julho de 2024


Tiago Grando
Prefeito Municipal


Felipi Vidori
Engenheiro Civil