

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pavimentação Acesso Félix da Cunha

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,40%	31.899,60	33,00%	10.526,87	33,00%	10.526,87	34,00%	10.845,86				
2	DRENAGEM	1,90%	25.184,72	100,00%	25.184,72	0,00%	-	0,00%	-				
3	TERRAPLANAGEM	5,63%	74.722,96	25,00%	18.680,74	75,00%	56.042,22		-				
4	PAVIMENTAÇÃO	75,21%	998.191,19	0,00%	-	50,00%	499.095,60	50,00%	499.095,60				
5	MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO	13,71%	181.985,82	0,00%	-	50,00%	90.992,91	50,00%	90.992,91				
6	SINALIZAÇÃO	1,14%	15.159,85	0,00%	-		-	100,00%	15.159,85				
	TOTAL DA ETAPA	100%	1.327.144,14	4,10%	54.392,33	49,48%	656.657,59	46,42%	616.094,22				
	TOTAL ACUMULADO	100%	1.327.144,14	4,10%	54.392,33	53,58%	711.049,92	100,00%	1.327.144,14				

Dois Lajeados, março 2026



Felipi Vidori
Engenheiro Civil
Crea RS 238641