

Obra
REFORMA ELÉTRICA EMEF. MÁRIO CURTINOVE

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SIURB - 07/2023 - São Paulo

B.D.I.
Padrão - 21,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 938.62	30,00% 281.59	30,00% 281.59	40,00% 375.45
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 6.829.70	30,00% 2.048.91	30,00% 2.048.91	40,00% 2.731.88
3	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112.5 kVA - 13.8 kV - 220/127V	100,00% 49.635,95	50,00% 24.817,98	50,00% 24.817,98	
4	COMPONENTES DA SUBESTAÇÃO ATÉ A ELETROCALHA	100,00% 27.234.59	50,00% 13.617.30	50,00% 13.617.30	
5	QUADROS E PROTEÇÕES	100,00% 28.372.05	30,00% 8.511.62	30,00% 8.511.62	40,00% 11.348.82
6	ELETROCALHAS - ELETRODUTOS E CIRCUÍTO	100,00% 136.930.07	30,00% 41.079.02	30,00% 41.079.02	40,00% 54.772.03
7	ILUMINAÇÃO, VENTILADORES E DEMAIS ACIONAMENTOS	100,00% 37.170.58	30,00% 11.151.17	30,00% 11.151.17	40,00% 14.868.23
8	REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATUAL - A SER REALIZADA POSTERIOR A REFORMA	100,00% 4.286,60			100,00% 4.286,60
9	LIMPEZA FINAL	100,00% 2.067.02			100,00% 2.067.02
10	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 823.46			100,00% 823.46
11	CONSTRUÇÃO DE CERCA	100,00% 3.137.83			100,00% 3.137.83
Porcentagem			34,13%	34,13%	31,74%
Custo			101.507,58	101.507,58	94.411,32
Porcentagem Acumulado			34,13%	68,26%	100,0%
Custo Acumulado			101.507,57	203.015,15	297.426,47

MARCOS MARTINOTTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264